



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA JAYAPURA**



TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena Kasih dan AnugrahNya serta Pertolongannya, sehingga kami dapat menyusun **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura Tahun 2017**. Dokumen Laporan Tahunan ini merupakan Wujud sebagai Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan yang di dukung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan sebuah informasi yang di dukung dengan data yang akurat dan dapat menjelaskan tentang Capaian Kinerja Program baik Belanja Langsung maupun Tidak Langsung yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura dalam memberikan Pelayanan Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran / Drainase, Talud, Perumahan Irigasi dan Sanitasi, Persampahan dan Penataan Ruang yang berorientasi kepada Pelayanan Masyarakat yang cepat, tepat, nyaman dan berkualitas.

Semoga Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi masukan kepada Tim dalam Rangka Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Walikota Jayapura Tahun 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jayapura, 19 Januari 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA JAYAPURA**

**NOFDI J.RAMPLI, S.Sos,MM
PEMBINA TK I
NIP. 19650814 198703 1 018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.A. Dasar Hukum.....	1
I.B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura.....	1
I.B.1 Ruang lingkup Urusan Pemerintah yang dilaksanakan.....	1
I.B.2 Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura.....	4
I.B.3 Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura.....	9
BAB II. RENCANA KERJA (RENJA) DPUPR 2017.....	12
II.A. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura.....	12
II.B. Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura.....	12
BAB III URUSAN DESENTRALISASI.....	57
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	61
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70
3. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	78
4. Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	94
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	109
6. Program Pengembangan Perumahan	118
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	134
8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	138

9.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	147
10.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan...	150
11.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	150
12.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	157
13.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	162
14.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	164
15.	Program Pengendalian Banjir	172
16.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	173
17.	Program Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa (Luncuran).....	180
18.	Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.....	180
BAB IV	PENUTUP	182

BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Dasar Hukum

Berikut adalah beberapa dasar hukum dalam penyusunan laporan LPPD adalah :

- UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 120.04/7303/OTDA/2010
- Lampiran Surat Edaran Mendagri 120.04/1050/OTDA/2012
- Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura;
- Peraturan Walikota Jayapura No 31 Tahun 2016 Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura

I.B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura

I. B.1. Ruang lingkup Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian urusan pemerintahan pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- Sub Urusan Sumber Daya Air
 - a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- Sub Urusan Air Minum
Meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota
 - Sub Urusan Persampahan
Meliputi pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
 - Sub Urusan Air Limbah
Meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.
 - Sub Urusan Drainase
Meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung
 - Sub Urusan Jalan
meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
 - Sub Urusan Jasa Konstruksi
Meliputi :
 - Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
 - Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.
 - Sub Urusan Penataan Ruang
Penyelenggaran penataan ruang Daerah Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan rutinnya melaksanakan urusan pemerintahan , dengan susunan organisasi :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Marga, terdiri atas
 - Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Jasa Konstruksi
4. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - Seksi Drainase dan Sanitasi
 - Seksi Pengendalian Bangunan dan Gedung
 - Seksi Penataan Lingkungan dan Pertamanan
5. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 - Seksi Irigasi
 - Seksi Sungai Rawa dan Pantai
 - Seksi Air Bersih dan Air Limbah
6. Bidang Persampahan, terdiri atas :
 - Seksi Pembersihan dan Pengumpulan
 - Seksi Pengangkutan dan Pengolahan
 - Seksi Perlengkapan dan Prasarana

7. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas :
 - Seksi Pengaturan dan Pembinaan
 - Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

I. B.2. Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura

Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura tahun 2017 tergambar berikut :

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Jayapura sebanyak : 1109 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak = 277 Orang
- Jumlah Non ASN sebanyak = 832 Orang

b. Berdasarkan Latar belakang Pendidikan Khusus ASN :

- Kualifikasi Pendidikan SD = 15 Orang
- Kualifikasi Pendidikan SMP = 36 Orang
- Kualifikasi Pendidikan SMU = 158 Orang
- Kualifikasi Pendidikan Diploma (D III) = 8 Orang
- Kualifikasi Pendidikan Strata 1 (S1) = 44 Orang
- Kualifikasi Pendidikan Strata 2 (S2) = 16 Orang

c. Berdasarkan Golongan/Pangkat :

- Golongan : IV/b, Pangkat : Pembina Tingkat 1 = 1 Orang

- Golongan : IV/a, Pangkat : Pembina = 3 Orang
- Golongan : III/d, Pangkat : Penata Tingkat I = 9 Orang
- Golongan : III/c, Pangkat : Penata = 12 Orang
- Golongan : III/b, Pangkat : Penata Muda Tingkat I = 13 Orang
- Golongan : III/a, Pangkat : Penata Muda = 19 Orang
- Golongan : II/d, Pangkat : Pengatur Tingkat I = 9 Orang
- Golongan : II/c, Pangkat : Pengatur = 24 Orang
- Golongan : II/b, Pangkat : Pengatur Muda Tingkat I = 34 Orang
- Golongan : II/a, Pangkat : Pengatur Muda = 102 Orang
- Golongan : I/d, Pangkat : Juru Tingkat I = 1 Orang
- Golongan : I/c, Pangkat : Juru = 37 Orang
- Golongan : I/a, Pangkat : Juru Muda = 13 Orang

c. Berdasarkan Jumlah Jabatan Struktural sebagai berikut :

- Jabatan dan yang ada sebanyak : 27 Jabatan
- Jabatan dan yang Terisi sebanyak : 26 Jabatan
- Jabatan yang tidak terisi : 1 jabatan

NO	JABATAN YANG ADA	JABATAN TERISI	JABATAN STRUKTURAL
1	Kepala Dinas	√	1 Orang
2	Sekretaris	√	1 Orang
3	Kepala Bidang Bina Marga	√	1 Orang
4	Kepala Bidang Cipta Karya	√	1 Orang
5	Kepala Bidang Sumber Daya Air	√	1 Orang
6	Kepala Bidang Tata Ruang	√	1 Orang
7	Kepala Bidang Persampahan	√	1 Orang
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	√	1 Orang
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kosong	Kosong
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan	√	1 Orang

NO	JABATAN YANG ADA	JABATAN TERISI	JABATAN STRUKTURAL
11	Kepala Seksi Peningkatan Jalan & Jembatan	√	1 Orang
12	Kepala Seksi Jasa Konstruksi	√	1 Orang
13	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	√	1 Orang
14	Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Dan Gedung	√	1 Orang
15	Kepala Seksi Drainase & Sanitasi	√	1 Orang
16	Kepala Seksi Penataan Lingkungan Dan Pertamanan	√	1 Orang
17	Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang	√	1 Orang
18	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan	√	1 Orang
19	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	√	1 Orang
20	Kepala Seksi Sungai	√	1 Orang
21	Kepala Seksi Irigasi	√	1 Orang
22	Kepala Seksi Air Bersih & Air Limbah	√	1 Orang
23	Kepala Seksi Pembersihan dan Pengumpulan Sampah	√	1 Orang
24	Kepala Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah	√	1 Orang
25	Kepala UPTD	√	1 Orang
26	Kepala IPLT Koya Koso	√	1 Orang
27	Kepala Seksi Perlengkapan dan Sarana Prasarana	√	1 Orang

d. Pejabat yang telah memenuhi Persyaratan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM) sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak : 28 Orang dengan rincian sebagai berikut :

- Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM 2 : 2 Orang
- Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM 3 : 6 Orang
- Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM 4 : 13 Orang
- Pejabat yang belum mengikuti Diklat PIM : 7 Orang

NO	N A M A	Keterangan DIKLAT
1	ASTON SIAGIAN, SE NIP. 19611108 198310 1 001 Pembina (IV/a) Kepala Bidang	ADUM, ADUMLA
2	JOHANNA PATTIMUKAY, S.SOS., MM NIP. 19620620 198907 2 001 Penata Tk I (III/d) Kasubag Kepegawaian	PIM 4
3	ADRIAN ONGGE, ST NIP. 19640717 199403 1 005 Penata (III/c) Kepala Seksi Pembangunan / Peningkatan Jalan & Jembatan	-
4	NOFDI J. RAMPI, S.Sos, MM 19650814 198703 1 018 Pembina TK. I (IV/b) Kepala Dinas	PIM 2
5	TIKU R. PAEMBONAN, ST, MT NIP. 19671213 200212 1 002 Penata TK. I (III/d) Kepala Seksi Geologi Dan Air Bawah Tanah	PIM 4
6	CHRISTOPORUS BUDYARTO, ST NIP. 19721222 200212 1 007 Penata TK. I (III/d) Kepala Seksi Pemukiman	PIM 4
7	CHEPI KAMARUDDIN, S.ST., MT NIP. 19731103 200012 1 004 Penata (III/c) Kepala Seksi Sungai	-
8	RONAL TURANGAN, ST NIP. 19740506 200605 1 001 Penata (III/c) Kepala Bidang Sumber Daya Air	PIM 3
9	EDUARDUS GOBAY, ST, MT 19750905 200112 1 007 Penata TK. I (III/d) Kepala Bidang Bina Marga	PIM 3
10	MILKA K. BARA, ST 19750924 201001 2 014 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan	-

11	RYANTO PALANGAN, ST., MM NIP. 19751017 200112 1 003 Penata (III/c) Kepala Seksi Irigasi	PIM 4
12	BENI D. J. MATULESSY, ST NIP. 19751021 199712 1 001 PENATA MUDA TK. I (III/b) Kepala Seksi Rehab/Pemel Jln & Jembatan	PIM 4
13	MUHAMMAD SALEH, ST NIP. 19770706 199703 1 006 Penata Muda TK. I (III/b) Kepala Seksi Air Bersih	-
14	SAPARI, ST, M Env. MgmtSust 19781011 200312 1 007 Penata TK. I (III/d) Kepala Seksi Perkotaan	PIM 4
15	JACOBUS ITAAR,S.Sos,M.Si 19711202 200312 1 002 Pembina (IV/a) Sekretaris	PIM 2
16	SANTA,S.Sos 19651231 198510 2 009 Penata TK I (III/d) Kepala Seksi Pembersihan Dan Pengumpulan Sampah	PIM 4
17	SIMON P. KOIREWOA,SE 19791017 200012 1 004 Penata TK I (III/d) Kepala Bidang Persampahan	PIM 3
18	MERAJI,S.IP 19681013 200605 1 001 Penata Muda (III/a) Kepala Seksi Pengangkutan Dan Pengelolaan Sampah	PIM 4
19	PARAMMA,SE 19700708 198903 1 019 Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	PIM 4
20	LUDIA RANTE,BSc 19610626 199101 2 001 Pembina (IV/a) Kepala Seksi Registrasi dan Pemanfaatan	PIM 4
21	ANTIOKUS WAIMBO,S.IP 19721128 199712 1 001	PIM 4

	Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana	
22	LINDA MANINWARBA, S.IP 19690210 200112 2 003 Penata Muda (III/a) Kepala UPTD	-
23	RINSO SIANTURI, SE 19720705 200801 1 022 Penata Muda (III/a) Kepala IPLT Koya Koso	-
24	JHON JEFERSON AMAMEHI 19731027 200701 1 013 Penata Muda (III/a) Kepala Seksi Perlengkapan dan Sarana Prasarana	-
25	HENNY R. MANTUNDOI, S.P 19690708 199610 2 001 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Tata Ruang	PIM 3
26	NELSON BUTAR BUTAR, SH., M.KP 19740610 199503 1 004 Penata (III/c) Kapala Seksi Pengendalian Tata Ruang	PIM 4
27	SUZANA JAQUELINE AFAAR, SE 19820212 200012 2 002 Penata (III/c) Kapala Seksi Perencanaan Tata Ruang	PIM 4

I. B.3. Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura

Aset yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat adalah :

Khusus PU

- a) Bangunan Kantor dengan luas 575,30 M2;
- b) Kendaraan Roda 4 : 4 unit, Terdiri dari Kijang Inova 3 (tiga) unit; dan 1 (satu) Unit Ranger
- c) Roda 6 , 3 (tiga) unit
- d) Excavator 2 Unit
- e) Filling Kabinet 1 Buah
- f) Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit ;
- g) Komputer 5 unit, Note Book 10 unit ;
- h) Meja kerja Kerja 67 buah,
- i) Kursi kerja kayu spon 116 buah,
- j) Lemari Arsip 16 buah;
- k) Meja Komputer 4 buah
- l) AC split 3 buah
- m) Printer 20 buah, UPS 11 buah
- n) GPS 1 unit, Kamera 2 Buah, Mesin Ketik 1 Buah,
- o) Brankas 1 Buah, white board 1 Buah

Aset Gabungan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2017

- a) Dump truck : 31 unit
- b) Arm roll : 13 unit
- c) Exavator : 2 unit

- d) Buldoser : 2 unit
- e) Loader : 1 unit
- f) Pick up operasional : 11 unit
- g) Mobil penyedot tinja : 4 unit
- h) Motor sampah : 8 unit
- i) Mesin pencacah : 3 unit
- j) Mesin chain saaw : 2 unit
- k) Motor laut (speed) : 3 unit
- l) Inova : 1 unit
- m) Avanza : 1 unit
- n) Kendaraan roda 2 : 15 unit
- o) Mesin Potong Rumput : 60 unit
- p) Bak konteiner : 60 unit
- q) Repiter : 1 unit
- r) Radio HT : 40 unit
- s) TPS : 30 unit

BAB II

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM 2017

II.A. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan yang memadai, modern, serta berwawasan lingkungan, berbasis kearifan. Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura adalah :

- Mewujudkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
- Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan pemukiman serta sarana prasarana umum dan pemerintahan
- Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur pengairan
- Mewujudkan produk tata ruang yang operasional
- Mewujudkan penataan bangunan berwawasan lingkungan berbasis kearifan lokal

II.B. Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura

Renstra yang ada adalah Renstra periode 2012 – 2017 terdiri dari 2 buku, yaitu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Kebersihan dan Pemakaman. Tahun Program dan Kegiatan pada Tahun 2017 belum mengacu pada Renstra karena penyusunan Renstra baru dilaksanakan di tahun 2017, Adapun pengajuan Renja 2017 dilakukan pada akhir tahun 2016. Berikut adalah Daftar program prioritas tahun 2017 yang tertuang dalam Renja dinas PU :

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA JAYAPURA

TAHUN 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 1 03 01 15	PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Terbangun dan terpeliharanya jaringan jalan dan jembatan							
	Studi RKL/UPL Pembangunan Jalan Kotaraja Dalam – Uncen		Distrik Heram & Distrik Abe	1 Dokumen	250.000.000,00	DAU			
	Studi RKL/UPL Pembangunan Jalan Kamwoerker - Buper		Distrik Heram	1 Dokumen	250.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Ke KPR AL Belakang Kantor Walikota Entrop		Distrik Japsel	500 M	1.000.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Kotaraja Dalam- Uncen Atas		Distrik Abe, Heram	2875 M	39.387.500.000,00	APBD PROV	Prioritas		
	Pembangunan Jalan Waena-Buper		Distrik Heram	3050 M	30.195.000.000,00	APBD PROV	Prioritas		
	Pembangunan Jalan Kampung Pegunungan Salju		Distrik Japut	1000 M'	6.000.000.000,00	DAK	Prioritas		
	Pembangunan Jalan Ormu Baru RT 010 RW I Kelurahan Tanjung Ria		Distrik Japut	1100 M'	6.600.000.000,00		Prioritas I		
	Pembangunan Jalan Masuk Kampung Mosso		Distrik M. Tami	3000 M	15.000.000.000,00	OTSUS	Prioritas		
	Pembangunan Jembatan akses ke kampg. Mosso		Distrik M. Tami	2 Unit	20.000.000.000,00	OTSUS	Prioritas		
	Pembangunan Jembatan Kali Kujabu II, Kel. Yabansai		Distrik Heram	30 M'	7.500.000.000,00	DAU	Prioritas		
	Pembangunan Jembatan Kali Paha Buaya Holtekamp.		Distrik M. Tami	30 M'	20.000.000.000,00	APBN	Prioritas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Kali Entrop II (Dekat Kantor Lurah Entrop)		Distrik Japsel	15 M	5.000.000.000,00	APBN	Prioritas		
	Pembangunan Jalan Arah Hamadi Holtekamp Tahap III		Distrik Japsel	500 M'	3.000.000.000,00	DAK	Prioritas		
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Depan Mall Jayapura-GOR		Distrik Japut	1 Pkt	1.738.074.400,00	DAU	Prioritas		
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Depan Jalan Masuk SMA 4		Distrik Japsel	1 Pkt	1.050.762.800,00	DAU	Prioritas		
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Depan Saga Mall Abepura		Distrik Abepura	1 Pkt	1.421.058.000,00	DAU	Prioritas		
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Umum Permanen RT. 03/ Rw. III Kel. Trikora, P = 11 M, T = 6 M, L = 3 M			P = 11 M, T = 6 M, L = 3 M	Rp 475.000.000,00				
	Pembangunan Jalan Penghubung RT.03/RW.II-RT.01/RW.03 Kel Asano		Distrik Abe	45 M	200.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jembatan Kayu di Lokasi Longsor Yapis		Distrik Japut	1 Unit	75.000.000,00	OTSUS			
	Pembangunan Jembatan Darurat Akses Ke Areal Pasar Yotefa Otomom		Distrik Abe	1 Unit	150.000.000,00	DAU	Prioritas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Beton Kel. Koya Barat		Distrik M. Tami	10 Unit	500.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Jembatan RT. 03/RW. 07 Kel Koya Barat (1 unit)								
	- Pembangunan Jembatan Beton RW. 06 Kel Koya Barat (4 unit)								
	- Pembangunan Jembatan Beton RW. 02, RW. 3 dan RW. 5 Kel Koya Barat (5 unit)								
	Pembangunan Jembatan Kayu di RT. 01, RT.03 dan RT.04 Kel Numbai		Distrik Japsel	4 Unit	250.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Jerambah Kel. Argapura		Distrik Japsel	900 M'	2.700.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Jalan Jerambah RT.02, RT. 03 dan RT. 04 Argapura Laut (200 M')								
	- Pembangunan Jalan Jerambah RT.01/RW. 01 Weref Pantai (300 M')								
	- Pembangunan Jalan Jerambah RT.03/RW. 04 (200 M')								
	- Pembangunan Jalan Jerambah Kompleks Klaperland (200 M')								
	Pembangunan Jalan Jerambah di Kelurahan Imbi			400 meter	490.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Jalan Jerambah Di Kompleks Perikanan Dok. 7 Kel. Imbi, P = 200 M, L = 1,5 M					DAU			
	Pengecoran badan Jalan RT 02 RW 09 Kel Imbi		Japut	500 m	Rp 300.000.000,00				
	- Pembangunan Jerambah Rt. 02/ Rw. 08 Kel. Imbi, P = 200 M, L = 2 M					DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Di RT. 04/ RW. V Belakang GOR Cenderawasi APO, P = 6 M, L = 3,5 M, T = 4 M			P = 6 M, L = 3,5 M, T = 4 M	Rp 350.000.000,00	DAU			
	Pengecoran Jalan Rw. Xii, Rw. Xiii Entrop Al Hamadi, P = 250 M			P = 250 M	Rp 375.000.000,00	DAU			
	Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 02/ RW. 08 Kel. Argapura, P = 100 M			P = 100 M	Rp 150.000.000,00	DAU			
	Pemasangan Paving Block Gereja Solavide Tasangkapura, P = 15 M, L = 10 M			P = 15 M	Rp 120.000.000,00	DAU			
	Rehab. Jalan Setapakrt. 04/ Rw. Iv Kel. Gurabesi, P = 467 M			P = 150 M	Rp 250.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Cor Di Hamadi RT. 06, RW. 10, P = 430 M			P = 430 M	Rp 450.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Cor Di Jalan Masuk Radio Nusabahagia, P= 100			P = 100 M	Rp 150.000.000,00	OTSUS			
	Pembangunan Jalan Cor Kompleks BTN AL P = 40, L = 4 M			P = 40 M	Rp 80.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Cor Turunan Depan Otonom, P = 200 M			P = 200 M	Rp 300.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Cor Rt. 001/ Rw. 001 Asrama Koramil Kel. Awiyo, P = 170 M, L = 5 M			P = 170 M	Rp 340.000.000,00	DAU			
	Pembuatan Jembatan Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Vim, 2 Bh, (P = 10 M Dan P = 4,6 M)			2 BH, (P = 10 M DAN P = 4,6 M)	400.000.000,00	DAU			
	Pembuatan Jembatan Rt. 001/ Rw. 007 Kel. Vim, 3 Bh			3 BH	600.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Di Rt. 03/ Rw. 3 Kampung Waena, P = 300 M			P = 300 M	Rp 300.000.000,00	OTSUS			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03	1	03	01	07		PROGRAM : PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN							
							Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03/ RW. III Kel. Trikora, P = 320 M, L = 3 M		P = 320 M, L = 3 M	Rp 640.000.000,00				
							Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran Pembuangan) Jalan Achmad Yani Depan BPD.	Distrik Japut	500 M'	5.000.000.000,00	DAK	prioritas		
							Pelebaran Jalan Kodam Lama - Kodam Baru -Kantor Walikota	Distrik Japsel	4200 M	6.500.000.000,00	DAK			
							Peningkatan Jalan Abepura-Entrop (Depan CV. Thomas - Pos Polisi Pertigaan PTC)	Distrik Japsel	500 M'	15.000.000.000,00	APBN			
							Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pertambangan - RS. Bayangkara	Distrik Abepura	2000 M'	6.000.000.000,00	DAK			
							Peningkatan dan Pelebaran Jalan Poros dari Koya Barat Ke Koya Timur	Distrik M. Tami	7000 M'	40.000.000.000,00	APBN			
							Peningkatan Jalan Perum Bukit Teratai Sosial	Distrik Japut	350 M	500.000.000,00	DAU			
							Peningkatan Jalan RW 03 Kel Tanjung Ria	Distrik Japut	150 M	150.000.000,00	DAU			
							Peningkatan Jalan Dok V Atas Belakang Gedung Negara dan sekitarnya	Distrik Japut	2000 M	2.200.000.000,00	DAK			
							Peningk. Jalan Hamadi Lapangan Bola	Distrik Japsel	1475 M	2.300.000.000,00	DAK			
							Peningkatan Jalan Lingkungan Depan RS AL Entrop	Distrik Japsel	800 M	1.440.000.000,00	DAU			
							Peningkatan Jalan Masuk Hotel New Horison Entrop (samping Kali Hanyaan)	Distrik Japsel	300 M	1.350.000.000,00	DAU			
							Peningkatan Jalan Gereja Moria dan Sekitarnya	Distrik Abepura	2000 M	2.500.000.000,00	DAU			
							Peningkatan Jalan Bukit Zaitun Kamp. Tiba-Tiba	Distrik Abepura	75 M	500.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Masuk Pasar Youtefa Tahap II (Rigid Pavement)		Distrik Abepura	400 M	2.500.000.000,00	DAK			
	Peningkatan Jalan Kotaraja Grand-Jalan Melati		Distrik Abepura	1000 M	2.500.000.000,00	DAK			
	Peningkatan Jalan Vim-Vihara Tanah Hitam		Distrik Abepura	2700 M	4.000.000.000,00	APBD PROV			
	Peningkatan/Pengaspalan Jalan Kolam Renang Furia RT05,06/RW05 Kel. Wahno		Distrik Abepura	300 M	300.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Samping SD Youtefa RT01/RW05 Kel. Awiyo		Distrik Abepura	300 M	500.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Lingkungan Tanah Hitam Kel. Asano		Distrik Abepura	2000 M	2.200.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Belakang Ekspo Waena dan sekitarnya		Distrik Heram	2000 M	2.500.000.000,00	DAK			
	Peningkatan Jalan RW 14 Kel Waena		Distrik Heram	120 M	250.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan RW 11 Kelurahan Yabansai		Distrik Heram	900 M	750.000.000,00	DAU			
	Peningkatan/Pelebaran Jalan Alternatif SPG Kel. Yabansai		Distrik Heram	1000 M	1.000.000.000,00	DAU			
	Pengaspalan Jalan RT 02 / RW 01 Jl. Ex Batik JDF Kelurahan Yabansai		Distrik Heram	1000 M	5.000.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Kelurahan Yabansai		Distrik Heram	400 M	750.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Kampung Holtekamp		Distrik M. Tami	600 M	900.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Kelurahan Koya Barat		Distrik M. Tami	2000 M	2.200.000.000,00	DAU			
	- Peningkatan/Penimbunan Jalan Produksi RW.004 Kelurahan Koya Barat			600 M					
	- Peningkatan/Penimbunan Jalan Produksi Jl. Abepura I/ RW.005 Kelurahan Koya Barat			400 M					
	- Peningkatan/Pembuatan Badan Jalan RT.007/RW.001 Kelurahan Koya Barat			500 M					
	- Pembuatan Badan Jalan Jl. Biak RW. 002 Kelurahan Koya Barat			500 M					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Ke Kampung Mamberamo Koya Timur		Distrik M. Tami	350 M	300.000.000,00	OTSUS			
	- Peningkatan/Pembuatan Badan Jalan Jl. Pania, RT.001/002/RW.003 Kelurahan Koya Barat			500 M					
	- Peningkatan/Pembuatan Badan Jalan Jl. Y.Waropen, RT. 005-006/ RW.003 Kelurahan Koya Barat			500 M					
	- Pembuatan Badan Jalan Baru RT.001/RW.006 Kelurahan Koya Barat			3 KM					
	Peningkatan Jalan Jayawijaya Kel. Koya Barat		Distrik M. Tami	200 M	500.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Durian III Kel. Koya Timur		Distrik M. Tami	630 M	992.250.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Jambu-Salak Kel Koya Timur		Distrik M. Tami	650 M	500.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan BBI Koya Barat		Distrik M. Tami	2400 M	2.400.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Cor Jalan Sumber air II		Distrik Japsel	250 M'	200.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Alpokat Kel Koya Timur		Distrik M. Tami	750 M	500.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Lingkar Timur Kel Koya Timur		Distrik M. Tami	2000 M	2.200.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Lingkar Barat Kel Koya Timur		Distrik M. Tami	2000 M	2.200.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Baru Skouw Yambe- SMK		Distrik M. Tami	1300 M	2.080.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Jalan Di Belakang Gereja Karmel Skouw Yambe		Distrik M. Tami	200 M	200.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Jalan Masuk dan Bangunan Pelengkap SMA Negeri 4 Entrop dan Sekitarnya		Distrik Japsel	800 M	1.500.000.000,00	DAK			
	Peningkatan Jalan Proyek, Malarex, Waena Kampung dan Sekitar		Distrik Heram	2000 M	6.000.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Jalan Kayu Batu Telkom Pasir II Sekitarnya		Distrik Japut	1500 M	2.500.000.000,00	DAK			
	Peningkatan Jalan Pertamina dan Sekitarnya		Distrik Japut	1500 M	3.500.000.000,00	DAK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Sungai Tami, Jalan Serui dan Sekitar		Distrik Japut	5000 M	7.000.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Talud) Jalan Kuburan - Jalan Alfokat.		Distrik M. Tami	3000 M	2.250.000.000,00	DAK			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Talud) Jalan Alfokat I - Jalan Alfokat III.		Distrik M. Tami	3000 M	5.400.000.000,00	DAK			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Talud) Jalan Batu Putih Atas Gereja GKI Hermon RT. 04 RW. II.		Distrik Japsel	50 M	250.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran Tanah) Jalan Rambutan I - Tikungan Kuburan.		Distrik M. Tami	1400 M	500.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran) Jalan Pantai Engros.		Distrik Abepura	100 M	50.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran) Jalan Lapangan dan Sekitar.		Distrik Abepura	1350 M	675.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Talud) Jalan Pepaya dan Sekitar.		Distrik Abepura	550 M	700.000.000,00	DAU			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran) RT.1, RT.2, RT.3, RT.4, RT.5 Kelurahan Numbay.		Distrik Japsel	3087 M'	1.543.500.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Jalan Setapak RT.01, RT. 02, RT. 03, RT.04, RT.05 Kel. Numbai		Distrik Japsel	2057 M	822.800.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01, RT. 02, RT. 03, RT.04, RT.05 Kel. Numbai		Distrik Japsel	950 M	570.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Talud) RT.01, RT. 02, RT. 03, RT.04 Kel. Numbai.		Distrik Japsel	547 M	382.900.000,00	OTSUS			
	Peningkatan/Perbaikan Jalan dan Pembuatan Jalan Cor RT.01, RT. 02, RT. 03, RT.04, RT.05 Dan RT. 06 RW 7 Kel. Hamadi		Distrik Japsel	3140 M	2.198.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran) Kelurahan Ardipura dan sekitar.		Distrik Japsel	550 M	650.000.000,00	OTSUS			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Gedung Gereja SD. Inpres Kel. Ardipura		Distrik Japsel	300 M	350.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Jalan Gedung Gereja Ke Toko Laba-Laba Kel. Ardipura		Distrik Japsel	500 M	550.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-Gorong) Kelurahan Ardipura dan sekitar.		Distrik Japsel	3 Unit	600.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Jalan Batu Karang Kel. Ardipura		Distrik Japsel	130 M	350.000.000,00	OTSUS			
	Peningkatan Jalan Manalagi RT. 03/RW. 08 Kel. Ardipura		Distrik Japsel	350 M	450.000.000,00	OTSUS			
1 03 1 03 01 18	PROGRAM : REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN								
	Pemeliharaan Jalan Angkasapura		Distrik Jayapura Utara	1000 M	909.562.500,00	DAK			
	Pemeliharaan Jalan Angkasapura		Distrik Jayapura Utara	1000 M	90.956.250,00	DAU			
	Pemeliharaan Jalan Pasifik Pasir Dua		Distrik Jayapura Utara	1200 M	970.200.000,00	DAK			
	Pemeliharaan Jalan Pasifik Pasir Dua		Distrik Jayapura Utara	1200 M	97.020.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Jalan Kesehatan, Sorong Abepura		Distrik Abepura	1000 M	952.875.000,00	DAK			
	Pemeliharaan Jalan Kesehatan, Sorong Abepura		Distrik Abepura	1000 M	95.287.500,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Lingkungan Tanah Hitam		Distrik Abepura	900 M	877.137.450,00	DAK			
	Peningkatan Jalan Lingkungan Tanah Hitam		Distrik Abepura	900 M	87.713.745,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Mengapura Skyline		Distrik Abepura	1500 M	1.299.375.000,00	DAK			
	Peningkatan Jalan Mengapura Skyline		Distrik Abepura	1500 M	129.937.500,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Waena -		Distrik Heram	3700 M	4.487.175.000,00	DAK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Waena -		Distrik Heram	3700 M	448.717.500,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Kamkey		Distrik Abepura	1050 M	868.218.750,00	DAK			
	Peningkatan Jalan Kamkey		Distrik Abepura	1050 M	86.821.875,00	DAU			
	Peningkatan Jalan Kampung Mosso		Distrik Muara Tami	1500 M	2.126.250.000,00	DAK			
	Peningkatan Jalan Kampung Mosso		Distrik Muara Tami	1500 M	212.625.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Rutin Jl Distrik Japut		Distrik Japut	3000 M	500.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Rutin Jl Distrik Japsel		Distrik Japsel	3000 M	500.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Rutin Jl Distrik Abepura		Distrik Abe	3000 M	500.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Rutin Jl Distrik Heram		Distrik Heram	2000 M	500.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Rutin Jl Distrik Muara Tami		Distrik M. Tami	1000 M	500.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Jembatan Kota Jayapura		Kota Jayapura	1 Ls	500.000.000,00	OTSUS			
	Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkungan RW 01 Kel Tanjung Ria		Distrik Japut	500 M	500.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Periodik Jalan Masuk Perum Aspol SPN RW02		Distrik Japut	150 M	200.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Periodik Jalan Bhayangkara 3		Distrik Japut	200 M	350.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Periodik Jalan Komp SMU Perum Taruna Bhakti		Distrik Heram	450 M	500.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Periodik Jalan Dafonsoro Perumnas I Waena		Distrik Heram	150 M	250.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Jalan Youtefa Graha Waena		Distrik Heram	700 M	1.000.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Komp. Aspol		Distrik Japut	1090 M'	460.000.000,00	DAK			
	- Pemeliharaan Peningkatan Jalan Aspol RT. 001/RW. 004 (700 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Aspol RT. 006/RW. 008 (40 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Aspol RT. 006/RW. 004 (350 M')								
	Pembuatan Talud badan jalan RT 06 RW 06 kel. Imbi T = 2 M			50 M	250.000.000,00				
	Pengecoran Jalan / Pengaspalan Di Distrik Jayapura Selatan		Distrik Japsel	1070 M'	500.000.000,00	OTSUS			
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan RT. 002/RW. 003 (20 M')								
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan RT. 001/RW. 009 (200 M')								
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan RT. 002/RW. 002 (50 M')								
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan RT. 005/RW. 008 (40 M')								
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan RT. 003/RW. 004 (500 M')								
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan RT. 005/RW. 005 (300 M')								
	Pemeliharaan/Pengecoran Jalan Gang Durian RT. 005/RW. 005 Karantina Grand		Distrik Japsel	90 M	140.000.000,00	DAK			
	Pengaspalan jalan RW 03 Kel Ardipura			300 M	300.000.000,00	DAU			
	Pengaspalan jalan RT 01 RW 01 Kel Hamadi			250M	200.000.000,00	DAU			
	Rigid Jalan ke Hotel Delima dan ke Horison Kelurahan Entrop		Distrik Japsel	2000 M	3.500.000.000,00	OTSUS			
	Pemeliharaan / Pengecoran Jalan Kel. Asano		Distrik Abepura	875 M'	610.000.000,00	DAU			
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan RT. 003/RW. 001 Kel. Asano (300 M')								
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan Bugis Selayar RT. 004/RW. 003 Kel. Asano (100 M')								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura		Distrik Japut	600 M2	150.000.000,00	DAK	prioritas		
	Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Pengunungan Salju dan Sekitarnya		Distrik Japut	350 M	500.000.000,00	DAK			
	Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan (Penimbunan Karang) Kelurahan Koya Barat		Distrik M. Tami	12000 M	2.400.000.000,00	DAK			
	Pemeliharaan / Pengaspalan Jalan Kel Koya Timur		Distrik M. Tami	1350 M'	1.350.000.000,00	DAK			
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Cempedak III Kel. Koya Timur (850 M')								
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Halilintar Kel. Koya Timur (500 M')								
	Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan (Penimbunan Karang) Kelurahan Koya Timur		Distrik M. Tami	8000 M	1.600.000.000,00	DAK			
	Pemeliharaan Jalan Gang Perumnas II Kel. Yabansai		Distrik Heram	1000 M	900.000.000,00	OTSUS			
	Pemeliharaan / Peningkatan Badan Jalan Kel. Argapura		Distrik Japsel	900 M'	1.070.000.000,00	DAK			
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan Nangka RT. 02/08 Kel . Argapura (150 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan Nangka Santarosa RT. 03 Kel . Argapura (200 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan Cor Dari Jalan ke Pante Kuburan Kel. Argapura (200 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan RT. 004/RW. 05 Kel. Argapura (50 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan Pipa RT. 03/RW. 07 Kel. Argapura (300 M')								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan Permata Indah RT. 04/RW. 05 Kel. Asano (100 m')								
	- Pemeliharaan/Pengecoran Jalan Puring dan Jl. Kris Papua RT. 04/RW. 03 Kel. Asano (150 m')								
	- Pengecoran Jalan Lingkungan Bukit Zaitun Komplek Tiba-Tiba Kelurahan Awiyo (75 M)								
	Pengecoran Jalan Lingkunganrt. 02/ Rw. 08 Kel. Argapura, P = 100 M			P = 100 M	Rp 200.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan / Pengaspalan Jalan Kel. Asano		Distrik Abepura	4240 M'	3.450.000.000,00	DAK			
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Pantai Engros Kel. Asano (300 M')								
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Kepiting dan Jl. Bandeng Kel. Asano (600 M')								
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan RT. 04/RW. 02 Kel. Asano (1660 M')								
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan RT. 03/RW. 03 Kel. Asano (180 M')								
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan RT. 03/RW. 01 dan RT. 04/RW. 02 Kel. Asano (1500 M')								
	Pengaspalan Jalan Kelurahan VIM		Dsitrik Abepura	950 M	1.040.000.000,00	DAK			
	- Pengaspalan Jalan Rt. 006/ Rw. 008 Kel. Vim, P = 100 M								
	- Pengaspalan Jalan Rt. 008/ Rw. 008 Kel. Vim, P = 200 M								
	- Pengaspalan Jalan Rw. 005 Kel. Vim, P = 400 M								
	- Pengaspalan Jalan Rt. 002/ Rw. 004 Kel. Vim, P = 150 M								
	- Pengaspalan Jalan Rt. 001/ Rw. 008 Kel. Vim, P = 100 M								
	Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan Biak Abepantai		Distrik Abepura	500 M	640.000.000,00	DAK			
	Pelebaran dan Perbaikan Jalan RT. 006/RW. 008		Distrik Japsel	45 M	100.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura		Distrik Japut	600 M2	150.000.000,00	DAK	prioritas		
	Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Pengunungan Salju dan Sekitarnya		Distrik Japut	350 M	500.000.000,00	DAK			
	Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan (Penimbunan Karang) Kelurahan Koya Barat		Distrik M. Tami	12000 M	2.400.000.000,00	DAK			
	Pemeliharaan / Pengaspalan Jalan Kel Koya Timur		Distrik M. Tami	1350 M'	1.350.000.000,00	DAK			
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Cempedak III Kel. Koya Timur (850 M')								
	- Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Halilintar Kel. Koya Timur (500 M')								
	Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan (Penimbunan Karang) Kelurahan Koya Timur		Distrik M. Tami	8000 M	1.600.000.000,00	DAK			
	Pemeliharaan Jalan Gang Perumnas II Kel. Yabansai		Distrik Heram	1000 M	900.000.000,00	OTSUS			
	Pemeliharaan / Peningkatan Badan Jalan Kel. Argapura		Distrik Japsel	900 M'	1.070.000.000,00	DAK			
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan Nangka RT. 02/08 Kel . Argapura (150 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan Nangka Santarosa RT. 03 Kel . Argapura (200 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan Cor Dari Jalan ke Pante Kuburan Kel. Argapura (200 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan RT. 004/RW. 05 Kel. Argapura (50 M')								
	- Pemeliharaan/Peningkatan Badan Jalan Pipa RT. 03/RW. 07 Kel. Argapura (300 M')								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan / rehabilitasi jalan Japut								
	Betonisasi Jalan Puskesmas Tanjung Ria			10 M	Rp 50.000.000				
	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.06 / RW.02 SPN Kelurahan Tanjung Ria			250 m	Rp 250.000.000				
	Perbaikan Jalan Setapak RT.07 / RW.02 SPN			20m	Rp 250.000.000				
	Rehab Jalan setapak RT.04/ RW.04 Jln. Samratulangi APO Bukit Barisan			467m	Rp 56.400.000				
	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.01, 03, 04, 06, / RW.04 APO Bukit Barisan			700m	Rp 300.000.000				
	Jalan Setapak RT.05 / RW.06 RSUD			150m	Rp 80.000.000				
	Cor Jalan Ke Tempat Sumur/MCK RT.04 / RW.02 APO Kali Mati Kelurahan Bhayangkara			100m	Rp 75.000.000				
	Jalan Setapak RT.04 / RW.01 Kelurahan Bhayangkara			60m	Rp 75.000.000				
	Pengecoran Jalan RT.07 / RW.07 Kelurahan Bhayangkara			300m	Rp 500.000.000				
	Jalan Setapak / Tangga Rt. 01/ Rw. 02 Talud Batu Putih Indah Kel. Numbay, P = 200 M, L = 1,5 M			P = 200 M, L = 1,5 M	310.000.000,00	DAU			
	Jalan Setapak Trap Rt. 01/ Rw. V Kodam Lama Kel. Numbay, P = 80 M, L = 1 M			P = 80 M, L = 1 M	100.000.000,00	DAU			
	Jalan Setapak Trap Rt. 04/ Rw. V Kodam Lama Kel. Numbay, P = 75 M, L = 1,25 M			P = 75 M, L = 1,25 M	95.000.000,00	DAU			
	Jalan Lingkungan Rt. 05/ Rw. V Kodam Lama Kel. Numbay, P = 350 M, L = 2 M			P = 350 M, L = 2 M	500.000.000,00	DAU			
	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt. 002/ Rw. 007, P = 100 M, L = 4 M			P = 100 M, L = 4 M	150.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt. 001/ Rw. 007, P = 70 M, L = 3,5 M			P = 70 M, L = 3,5 M	90.000.000,00	DAU			
	Perbaikan Jalan Gang Masuk Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Vim, P = 50 M			P = 50 M	85.000.000,00	DAU			
	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt. 001/ Rw. 007, P = 50 M, L = 3,5 M			P = 50 M, L = 3,5 M	85.000.000,00	DAU			
1 03 1 03 01 02	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
	Pembangunan Pengembangan Kantor Walikota Tahap II (lanjutan) Kel. ENTROP		Distrik Japsel		31.345.000.000,00	DAU	Prioritas		
	Pembangunan Rumah Jabatan SEKDA Tahap II (Lanjutan), Kel. ENTROP		Distrik Japsel		700.000.000,00	DAU	Prioritas		
	Pembangunan Pasar Yotefa Tahap II (lanjutan), KEL. WAHNO		Distrik Abepura		50.000.000.000,00	OTSUS	Prioritas		
	Pembangunan Kantor DPRD Kota Lanjutan		Distrik Abepura		5.000.000.000,00	DAU	Prioritas		
	Pembangunan Bangunan Pelengkap Rumah Jabatan Walikota		Distrik Japsel		1.000.000.000,00	DAU	Prioritas		
	- Pos Jaga								
	- Pagar								
	- Bagian Pelengkap lainnya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan UPTD CAPIL di Koya Barat Tahap II (lanjutan), Kel. Koya Barat		Distrik M. Tami		550.000.000,00	DAU	Prioritas		
	Penyusunan RAPERDA RUSUNAWA		-		250.000.000,00	DAU	Prioritas		
1 03 1 03 01 15	PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Penduduk layak huni hingga 75% dari kasiba & Lisiba							
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah sederhana Sehat		Kota Jayapura	205 UNIT					
	Pembangunan Rumah Layak Huni RT V RW VI Kel. Gurabesi		Japut	4 rumah	600.000.000,00				
	- Pembangunan Rumah Tinggal Rumah Ribka Kareth, 1 Unit (Japut)		Distrik Japut	1 UNIT	Rp 150.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Angkasa, 3 Unit		Distrik Japut	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan IMBI, 3 Unit		Distrik Japut	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Argapura, 3 Unit		Distrik Japsel	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Hamadi, 3 Unit		Distrik Japsel	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Ardipura, 3 Unit		Distrik Japsel	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Entrop, 3 Unit		Distrik Japsel	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Kayu Pulo, 3 Unit		Distrik Japsel	3 UNIT	Rp 1.250.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Yobe, 3 Unit		Distrik Abepura	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Kotabaru, 3 Unit		Distrik Abepura	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Wahno Rt 03/ Rw 01, 4 Unit		Distrik Japsel	3 UNIT	Rp 900.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Hedam, 3 Unit		Distrik Heram	3 UNIT	Rp 675.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Skow Yabe, 11 Unit		Distrik M. Tami	11 UNIT	Rp 2.475.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Skow Mabo, 11 Unit		Distrik M. Tami	11 UNIT	Rp 2.475.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Skow Sae, 11 Unit		Distrik M. Tami	11 UNIT	Rp 2.475.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Moso, 9 Unit		Distrik M. Tami	9 UNIT	Rp 2.045.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Rumah Warga Kurang Mampu Rw. 001 Kel. Koya Barat 8 Unit		Distrik M. Tami	7 UNIT	Rp 1.800.000.000,00	DAK			
	- Pembangunan Rumah Warga Kurang Mampu Rw. 002 Kel. Koya Barat 4 Unit		Distrik M. Tami	4 UNIT	Rp 900.000.000,00	DAK			
	Pembangunan Rumah Warga Kurang Mampu Rw. 003/ Rt. 002 Kel. Koya Barat 1 Unit		Distrik M. Tami	1 UNIT	Rp 225.000.000,00	DAK			
	- Pembangunan Rumah Warga Kurang Mampu Rw. 004 Kel. Koya Barat 2 Unit		Distrik M. Tami	2 UNIT	Rp 450.000.000,00	DAK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Rehab./ Pembangunan Rumah RT. 05, 06/ RW. 010 Kel. HAMADI, 4 Unit		Distrik Japsel	4 UNIT	Rp 900.000.000,00	OTSUS			
	Pembangunan Pagar Kantor Sinode Gki Di Tanah Papua Jl. Argapura		Distrik Japsel	1 KEG	Rp 2.000.000.000,00	OTSUS			
	Pembangunan Pagar Pengaman Gereja Pantekosta Di Tanah Papua (GPDP) Hosana Batu Putih RT. 02/ RW. III Kel. ARDIPURA, P = 100 M, T = 1,5 M		Distrik Japsel	1 KEG	Rp 250.000.000,00	OTSUS			
	Pembangunan Pagar SD Yppk Santo Petrus Argapura P = 150 M, T = 1,5 M		Distrik Japsel	1 KEG	Rp 280.000.000,00	OTSUS			
	Pembangunan Gapura Masuk Area Pekuburan Umum Kristen Tanah Hitam Kel Asano		Tanah Hitam Kel Asano	1 KEG	Rp 150.000.000,00	OTSUS			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 1 03 01 16	PROGRAM : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG- GORONG								
	Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan ASANO		Distrik Abepura	2200 M'	2.220.000.000,00	DAU			
	- Pembuatan Saluran Got Kiri/Kanan Pantai Enggros Jl. Pantai Enggros Rt. 001/ Rw. 005 Kel. Asano, P = 100 M								
	- Pembuatan Saluran Air (Parit) Jl. Lapangan Rt. 004/ Rw. 003 Kel. Asano, P = 200 M								
	- Pembangunan Drainase Jl. Puring Rt. 004/ Rw. 001 Kel. Asano, P = 300 M								
	- Pembangunan Drainase Jl. Abepantai No. 1, Rt. 002/ Rw. 002 Belakang Sd Pgri Kel. Asano, P = 200 M								
	- Pembangunan Drainase Jl. Asano, Jl. Air Mancur, Jl. Sukun Rt. 002/ Rw. 002 Kel. Asano, P = 150 M								
	- Pembangunan Drainase Rt. 003/ Rw. 003 Kel. Asano, P = 150 M								
	- Pembangunan Drainase Gang Anggrek, Jl. Wiratama Rt. 001/ Rw. 003 Kel. Asano, P = 150 M								
	- Pembangunan Drainase Rt. 005/ Rw. 002 Kel. Asano, P = 50 M								
	- Pembangunan Drainase Jl. Bandeng, Jl. Mawar, Jl. Gel. Cinta Rt. 004/ Rw. 001 Kel. Asano, P = 400 M								
	- Pembangunan Saluran Rt. 004/ Rw. Iii Kel. Asano, P = 250 M								
	- Pembangunan Saluran Air Dan Jembatan Rt. 04/ Rw. 03 Kel. Asano, P = 250 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Normalisasi Saluran Kelurahan Asano		Distrik Abepura	1100 M'	Rp 480.000.000,00	DAU			
	- Pengangkatan Sedimen Rt. 004/ Rw. 002 Kel. Asano, P = 500 M								
	- Normalisasi Saluran Air Rt. 002/ Rw. 002 Belakang Smp Yp3 Kel. Asano, P = 600 M								
	- Pembangunan Filter/ Penyerinang Drainase Rt. 004/ Rw. 001 Kel. Asano, 25 Titik								
	Pembangunan Saluran Kompleks Pertanian Skyline Kel. Entrop Rt. 02/ Rt. li, P = 200 M		Distrik Abepura	P = 200 M	Rp 200.000.000,00	DAU			
	Pekerjaan Saluran Dan Plat Decon Di Belakang Bucend IV Kotaraja, P = 400 M		Distrik Abepura	P = 400 M	Rp 500.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Drainase Rt. 03/ Rw. 01 Kel. Wahno (Pendeta Amika Wenda), P = 400 M		Distrik Abepura	P = 400 M	Rp 400.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Gurabesi		Distrik Japut	2554 M'	Rp 2.681.500.000,00	DAU			
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rt. 001/ Rw. 004 Kel. Gurabesi, P = 500 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Dan Gorong-Gorong Aspol Rt. 002/ Rw. 009 Kel. Gurabesi, P = 250 M, L = 8 M, L = 12 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rt. 002/ Rw. 004 Kel. Gurabesi, P = 400 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Apo Bukit Barisan Rt. 001/ Rw. 006 Kel. Gurabesi, P = 334 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rt. 006/ Rw. 008 Kel. Gurabesi, P = 200 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rt. 003/ Rw. 008 Kel. Gurabesi, P = 50 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rt. 003/ Rw. 004 Kel. Gurabesi, P = 500 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rt. 001/ Rw. 004 Kel. Gurabesi, P = 300 M								
	Pembuatan Gorong-Gorong Jl. Samratulangi, 6 Buah		Distrik Japut	6 BH	Rp 455.000.000,00	DAU			
	Normalisasi /Perbaikan Saluran Drainase Kelurahan Gurabesi		Distrik Japut	1760 M'	Rp 1.712.000.000,00	DAU			
	- Perbaikan Drainase Jl. Pemuda Rt. 002, 003/ Rw. 005 Kel. Gurabesi, P = 200 M								
	- Perbaikan Saluran Jl. Ahmad Yani Rt. 002/ Rw. 003 Kel. Gurabesi, P = 170 M								
	- Perbaikan Drainase Jl. Olahraga Rt. 001/ Rw. 002 Kel. Gurabesi, P = 200 M								
	- Perbaikan Drainase Jl. Ahmad Yani Rt. 001/ Rw. 003 Kel. Gurabesi, P = 270 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Perbaikan Drainase Jl. Ahmad Yani Rt. 002/Rw.004 Kel. Gurabesi, P=100 M								
	- Perbaikan Drainase Jl. Ahmad Yani Rt. 006/ Rw. 004 Kel. Gurabesi, P = 200 M								
	- Perbaikan Drainase Jl. Ahmad Yani Rt. 003/ Rw. 004 Kel. Gurabesi, P = 60 M								
	- Perbaikan Drainase Jl. Achmad Yani Rt. 01/ Rw. 03 Kel. Gurabesi, P = 200 M								
	- Penutup Drainase Jl. Ahmad Yani Rt. 001/ Rw. 002 Kel. Gurabesi, P = 200 M								
	Perbaikan Drainase Rt. 06/ Rw. 04 Kel. Gurabesi, P = 200 M								
	Perbaikan Drainase Rt. 003/ Rw. 004 Kel. Gurabesi, P = 100 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kel. Numbai		Distrik Japsel	1910 M'	Rp 1.980.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Drainase Depan Pelabuhan Kel. Numbay, P = 450 M, L = 1 M, T = 1 M								
	- Pembangunan Saluran Drainase Tertutup Rt. 02/ Rw. 02 Kel. Numbay, P = 50 M, L = 0,6 M								
	- Pembangunan Drainase Rt. 02/ Rw. 02 Kel. Numbay, P = 100 M, L = 1 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembangunan Drainase Rt. 03/ Rw. 02 Kel. Numbay, P = 150 M, L = 0,5 M								
	- Pembangunan Drainase Rt. 04/ Rw. 04 Belakang Kalam Kudus Kel. Numbay, P = 200 M, L = 2 M								
	- Pembangunan Drainase Rt. 04/ Rw. 03 Batu Putih Kel. Numbay, P = 600 M, L = 2 M							PRIORITAS	
	- Pembangunan Drainase Rt. 01/ Rw. I Kel. Numbay, P = 70 M, L = 0,4 M, T = 0,6 M								
	- Pembangunan Drainase Rt. 03/ Rw. I Gajah Putih Kel. Numbay, P = 140 M, L = 0,5 M, T = 0,6 M								
	- Pembangunan Drainase Rt. 01/ Rw. Ili Batu Putih Bawah, P = 150 M, L = 1 M, T = 1 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kel. Ardipura		Distrik Japsel	150 M'	Rp 1.725.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Saluran Rt.02/ Rw. 04 Kel. Ardipura Distrik Jayapura Selatan, P = 85 M								
	- Pembangunan Drainase Di Rt. 02/ Rw. 04 Kel Ardipura, P = 65 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Hamadi		Distrik Japsel	1930 M'	Rp 1.930.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Drainase Di Hamadi Rt. 06, Rw. 10, P = 430 M								
	- Pembuatan & Pembersihan Drainase/Got RT 003/RW. 002 Kel. HAMADI, P=200M								
	- Pembuatan & Pembersihan Drainase/Got RT 002/RW. 002 Kel. HAMADI, P=200M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembuatan & Pembersihan Drainase/Got RT 004/RW. 009 Kel. HAMADI, P=200M								
	- Pembuatan & Pembersihan Drainase/Got RT 001/RW. 009 Kel. HAMADI, P=200M								
	- Pembuatan & Pembersihan Drainase/Got RT 003/RW. 008 Kel. HAMADI, P=200M								
	- Pembangunan Saluran Rw. XII, Rw. XIII Entrop Al Hamadi, P = 500 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Entrop		Distrik Japsel	1430 M'	Rp 1.430.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Drainase Jln. Sumber Air II RT>03/RW.06 Kel. Entrop P=150M								
	- Pembangunan Drainase RT.005/RW.005 Belakang Hotel Musi Kel. Entrop, P=600M								
	- Perbaikan Got RT 003/RW 13 Kel Entrop, P=200M								
	- Pembuatan Dianase Air RT.001/RW.002 Kel. Entrop P=200M								
	- embuatan Saluran Drainase Jl. Sumber Air 1 & 2 RT. 002/RW,007 Kel. Entrop P=280M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kel Imbi		Distrik Japut	80 M'	Rp 110.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Drainase Rt. 03/ Rw. Viii Kel. Imbi, P = 80 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kel Trikora		Distrik Japut	287 M'	Rp 450.000.000,00	DAU			
	- Pekerjaan Pembuatan Saluran Pembuangan Air Rt. 03/ Rw. Iii Kel. Trikora, P = 87 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembangunan Saluran RT. 03/ RW. III Kel. Trikora, P = 200 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kel Vim		Distrik Abepura	4070 M'	Rp 4.590.000.000,00	DAU			
	- Perbaikan Drainase + Plat Decker Jalan Jeruk Nipis Jalur 4 Furia Indah Kotaraja, P = 200 M, L = 1,4 M, T = 6,16 M, Plat Decker P = 14 M, L = 1,4 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rw. 004 Kel. Vim, P = 500 M								
	- Pembuatan Saluran Air Rt. 008/ Rw. 008 Kel. Vim, P = 650 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rt. 002/ Rw. 005 Kel. Vim, P = 50 M								
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Rt. 006/ Rw. 005 Kel. Vim, P = 100 M								
	- Pembangunan Drainase Belakang Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kotaraja, P = 250 M								
	- Pembangunan Drainase Jl. Jeruk Nipis Rumah Sakit Bahyangkara Rt. 06, Rw. 01, P = 250 M								
	- Perbaikan Drainase Rw. 007 Kel. Vim, P = 500 M								
	- Perbaikan Drainase Rt. 003/ Rw. 006 Krl. Vim, P = 250 M								
	- Perbaikan Drainase Rt. 001 Kel. Vim, P = 1000 M								
	- Perbaikan Drainart. 001, 003/ Rw. 003 Kel. Vim, P = 300 M								
	Normalisasi/Pengerukan Saluran Drainase Kel. Vim		Distrik Abepura	2959 M'	Rp 1.310.000.000,00	DAU			
	- Pengerukan Drainase Rt. 005/ Rw. 005 Kel. Vim, P = 500 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pengerukan Drainase Rt. 003/ Rw. 008 Kel. Vim, P = 250 M								
	- Pengerukan Drainase Rw. 006 Kel. Vim, P = 200 M								
	- Pengerukan Drainase Rw. 001 Kel. Vim, P = 2000 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kel Wahno		Distrik Abepura	350 M'	Rp 430.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Drainase Jl. Jeruk Nipis Kel. Wahno Rt. 03, Rw. 01, P = 100 M								
	- Pembangunan Saluran Di Kel. Wahno, P = 250 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kpng Waena		Distrik Heram	300 M'	Rp 250.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Drainase Di Rt. 03/ Rw. 3 Kampung Waena, P = 300 M								
	Pembangunan Saluran Drainase Kel. Waena		Distrik Heram	300 M'	Rp 250.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Drainase Kampung Buton Perumnas li Rt. 01/ Rw. 12, P = 300 M								
1	03	1	03	01	17				
	PROGRAM : PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG								
	Pembangunan Talud Kel Bhayangkara		Distrik Japut	305 M'	910.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Talud APO KALI Kel. Bhayangkara, P = 200 M								
	Pembangunan Talud PAUD/TK. HIKMAH YAPIS Kel. BHAYANGKARA, P = 75 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Talud RT. 05/ RW. 06 RSUD Dok. II Kel. BHAYANGKARA, P = 20, T = 15 M								
	- Pembuatan Talud RT 06/RW VII Kel. Bhayangkara P=35M, T=5M								
	Pembangunan Talud Kel Gurabesi		Distrik Japut	250 M'	Rp 300.000.000,00	DAU			
	Pentalutan Bantaran Kali Anafre Rt. 005/ Rw. 005 Kel. Gurabesi, P = 200 M								
	Pembangunan Talud Kel Trikora		Distrik Japut	590 M'	Rp 1.014.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Talud Belakang PMI RT. 04/ RW. 06 (Hendrik Yan Tanem dan Edilon Rumbinsiri), P = 270 M								
	Pembangunan Talud Permukiman Samping Rumah Bapak Marthen Wujudje & Nikoloko Balt Kel. TRIKORA RT. 03/ RW. III, P = 50 M, T = 5 M								
	Pembangunan Talud Kel Imbi		Distrik Japut	410 M'	Rp 721.500.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud RT. 03/ RW. VIII Kel. IMBI, P = 80 M								
	- Pembangunan Talud RT. 03/ RW. 1 DOK. VIII Atas Kel. IMBI, P = 45 M, T = 4 M								
	- Pembangunan Talud RT. 02/ RW. 08 Kel. IMBI, P = 120 M								
	Pembuatan talud penahan gedung Gereja GIDI Gidion Dok VIII Atas Rt 07 RW 09 Kel Imbi P=120 M. T=3 M		Distrik Japut	120 m	Rp 400.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Talud Kel Entrop		Distrik Japsel	900 M'	Rp 1.280.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud Rt. 03/ Rw. 08 Kel. Entrop P = 500 M								
	- Perbaikan Talud Jln. Sumber Air II RT. 02/ RW. 06 Kel. ENTROP, P = 200 M'-								
	Pembangunan Talud Kel Numbay		Distrik Japut	371 M'	Rp 1.790.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud Rt. 02/ Rw. 03 Batu Putih Bawah Kel. Numbay, P = 50 M, T = 6 M								
	- Pembangunan Talud Rt. 02/ Rw. 04 Kel. Numbay, P = 130 M, T = 3 M								
	- Pembangunan Talud Rt. 01/ Rw. I Gajah Putih Kel. Numbay, P = 20 M, T = 10 M								
	- Pembangunan Talud Rt. 01/ Rw. II Batu Putih Indah Atas Kel. Numbay, P = 21 M, T = 7 M								
	- Pembangunan Talud Pengaman Rt. 02/ Rw. IV Depan Kantor Lurah Paldam Kel. Numbay, P = 85 M, T = 3 M								
	- Pembangunan Talud Kompleks Gereja GKI HERMON RT. 04, RW. II Batu Putih Atas Kel. GURABESI , P = 65 M								
	Pembangunan Talud Kel Ardipura		Distrik Japsel	230 M'	Rp 1.410.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud Rt. 02 Rw. 04 Kel. Ardipura Distrik Jayapura Selatan, P = 60, T = 6 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembangunan Talud Di Rt. 02/ Rw. 04 Kel. Ardipura, P = 30 M, T = 6 M								
	- Pembangunan Talud Gereja Solavide Tasangkapura Kel. Ardipura Distrik Jayapura Selatan, P = 120 M, T = 3 M								
	- Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.002/RW006 Kel. Ardipura P=20M, T=4M								
	Pembangunan Talud Kpg Koya Koso		Distrik Abepura	75 M'	Rp 280.000.000,00	OTSUS			
	Pembangunan Talud Depan Kantor Kepala Kampung Koya Koso, P = 75 M, T = 2,5 M								
	Pembangunan Talud Kel. Wahno		Distrik Abepura	260 M'	Rp 390.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud Rt. 03/ Rw. 01 Kel. Wahno (Pendeta Amika Wenda), P = 260 M								
	Pembangunan Talud Kel. Kota Baru		Distrik Abepura	175 M'	Rp 262.500.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud Gereja Bgi Kompleks Uncen Bawah (Pak Yulian Kambu) Rt. 01/ Rw. 06 Kel. Kota Baru, P = 175 M, T = 2,5 M								
	Pembangunan Talud Kel. Waena		Distrik Heram	100 M'	Rp 180.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud Rt. 03/ Rw. 13 Buper Waena P = 100 M								
	Pembangunan Talud Kel. VIM		Distrik Abepura	400 M'	Rp 570.000.000,00	DAU			
	- Pembuatan Talud Penahan Luapan Air Rt. 004/ Rw. 001 Kel. Vim, P = 150 M								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembuatan Talud Rt. 005/ Rw. 004 Kel. Vim, P = 50 M								
	- Pembuatan Talud Rt. 001/ Rw. 008 Kel. Vim, P = 100 M								
	- Pembuatan Talud Rt. 004/ Rw. 007 Kel. Vim, P = ± 100 M, L = ± 2 M								
	Pembangunan Talud Kel. Abe Pantai		Distrik Abepura	50 M'	Rp 350.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud Abrasi Pantai Kel. Abepantai, P = 50 M								
	Pembangunan Talud Kpg Moso			100 M'	Rp 160.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Talud Kampung Moso, P = 100 M								
	Pembangunan Talud Kel Koya Barat/ Koya Timur			8400 M'	Rp 10.000.000.000,00	DAU			
	- Pembuatan Talud Jalan Raya Pertigaan Jalan Kuburan - Jalan Alfokat (2,5 X 3000) M								
	- Pemasangan Talud/ Bronjong Saluran Pembuangan D1 Jl. Alfokat I - Jl. Alfokat Iii (3 X 3000) M								
	- Pemasangan Talud Jalan Raya Koya Timur - Menuju Koya Barat Pertigaan Jalan Kuburan S/D Jembatan Perbatasan Koya Timur Dan Koya Barat (2,5 X 2,4) Km								
	Pembangunan Talud Kel. Awiyo		Distrik Abepura	75 M'	Rp 100.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembanguna Talud Jalan Lingkungan Bukit Zaitun Kampung Tiba-Tiba Kel. Awiyo P = 75 M, T = 3 M								
	Pembangunan Talud Kel. Hamadi		Distrik Japsel	200 M'	Rp 300.000.000,00	DAU			
	- Pembuatan Talud RT.003/RW002 Resimen Kel. Hamadi P=100M								
	- Pembuatan Talud RT.002&004/RW008 Resimen Kel. Hamadi P=100M								
1 03 1 03 01 23	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN								
	Pengadaan Alat Berat Pengadaan Tandem Roler 4 ton		Kota Jayapura	1 UNIT	1.200.000.000,00	DAU			
	Pengadaan Mobil Operasional Lapangan (Pemeliharaan Rutin Jalan).		Kota Jayapura	1 UNIT	250.000.000,00	DAU			
	Pengadaan Mobil Tangki Air Kapasitas 5000 Liter.		Kota Jayapura	1 UNIT	700.000.000,00	DAU			
	Pemeliharaan Rutin Alat Berat		Kota Jayapura	1 Ls	150.000.000,00	DAU			
1 03 1 03 01 30	PROGRAM : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN								
	Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Di Kota Jayapura								
	- Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 03/ RW. III Kel. TRIKORA, P = 320 M, L = 3 M		Distrik Japut	320 M'	640.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Jalan Jerambah Kompleks Perikanan Dok. 7 Kel. IMBI, P = 200 M, L = 1,5 M		Distrik Japut	200 M'	350.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan Pasar Inpres Tanjungria Kel. TANJUNGRIA, P = 20 M, L = 8 M		Distrik Japut	1 Unit	550.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu & Balai Nelayan Dok. IX Kali Kel. TANJUNGRIA, P = 65 M, L = 2 M		Distrik Japut	1 Unit	580.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	5 Distrik di Kota Jayapura							
	Inventarisasi dan Pengolahan Data Bidang Permukiman	Tersedianya Data Bidang Permukiman							
	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni			1 KEG	Rp 270.000.000,00	DAU			
	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Permukiman			1 KEG	Rp 180.000.000,00	DAU			
	Pendampingan Kegiatan Perumahan Swadaya			1 KEG	Rp 225.000.000,00	DAU			
	Rancangan Perda Kawasan Kumuh			1 KEG	Rp 250.000.000,00	DAU			
1 03 1 03 01 27	PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Meningkatnya Pelayanan air minum dan Sanitasi							
	Penyediaan Sarana Dan prasarana Air Limbah								
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. ANGKASA, 2 UNIT		Distrik Japut	2 Unit	550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. TANJUNGRIA, 2 UNIT		Distrik Japut	2 Unit	550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. MANDALA, 2 UNIT		Distrik Japut	2 Unit	550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. BHAYANGKARA, 2 UNIT		Distrik Japut	2 Unit	550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. GURABESI, 2 UNIT		Distrik Japut	2 Unit	550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. TRIKORA, 2 UNIT		Distrik Japut	2 Unit	550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK & Bak Air RT. 001/ RW. 002 Kel. ENTROP Dekat BNPB Provinsi 1 Unit		Distrik Japsel	1 Unit	Rp 275.000.000,00	DAK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pembangunan MCK Kampung ENGGROS, 2 UNIT		Distrik Japsel	2 Unit	Rp 550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. ARDIPURA, 2 UNIT		Distrik Japsel	2 Unit	Rp 550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. HAMADI, 2 UNIT		Distrik Japsel	2 Unit	Rp 550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. ENTROP, 2 UNIT		Distrik Japsel	2 Unit	Rp 550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. ARGAPURA, 2 UNIT		Distrik Japsel	2 Unit	Rp 550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. NUMBAY, 2 UNIT		Distrik Japsel	2 Unit	Rp 550.000.000,00	DAK			
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) KAMPUNG SKOW SAE, 2 UNIT		Kamp. SKOW SAE	Total Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) = 16 Unit	Rp 550.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) KAMPUNG SKOW YAMBE, 2 UNIT		Kamp. SKOW YAMBE		Rp 550.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) KAMPUNG MABO, 2 UNIT		Kamp. SKOW MABO		Rp 550.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. KOYA TIMUR, 2 UNIT		Kel. KOYA TIMUR		Rp 550.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) Kel. KOYA BARAT, 2 UNIT		Kel. KOYA BARAT		Rp 550.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) KeL. HOLTEKAMP, 2 UNIT		KeL. HOLTEKAMP		Rp 550.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) KAMPUNG KOYA KOSO, 2 UNIT		Kamp. KOYA KOSO		Rp 550.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pembangunan MCK (Septictank Bioteck) KeL. KOYA TENGAH, 2 UNIT		KeL. KOYA TENGAH		Rp 550.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pengembangan Distribusi Air Minum								
	Pemasangan PIPANISASI Air Bersih Sambungan Rumah (SR), 300 KK		Distrik Japut	1 Pkt	450.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Jaringan Distribusi Air Bersih, 3 KM		Distrik Japut	1 Pkt	6.600.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Jaringan Distribusi Air Bersih, 2 KM		Distrik Japsel	1 Pkt	4.400.000.000,00	DAK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan Bak Penampungan dan Jaringan Pipa Air Minum RT 003/RW.013 Buper Waena		Distrik Heram	1 Pkt	100.000.000,00	DAK			
	Perbaikan & Penyambungan Pipa Air Bersih RT. 002/ RW. 006 Kel. VIM, 50 KK		Distrik Abepura	50 KK	150.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Air PDAM RT. 006/ RW. 005 Kel. VIM, P =100 M		Distrik Abepura	100 M'	250.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Air PDAM RT. 003/ RW. 008 Kel. VIM, P = 500 M		Distrik Abepura	500 M'	1.100.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Pipanisasi Air Bersih Sambungan Rumah (SR), 400 KK		Distrik Abepura	400 KK	600.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Pipanisasi Air Bersih Sambungan Rumah (SR), 500 KK		Distrik Japsel	500 KK	750.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Pipanisasi Air Bersih Kel. Numbay		Distrik Japsel	610 M'	1.300.000.000,00	DAK			
	- Pemasangan Pipanisasi Dan Bak Air Rt. 04/ Rw. 04 Kel. Numbay, P = 200 M		Distrik Japsel	200 M'	440.000.000,00	DAK			
	- Pemasangan Pipanisasi Rt. 01/ Rw. 02 Kel. Numabay, P = 200 M		Distrik Japsel	200 M'	440.000.000,00	DAK	PRIORITAS		
	- Pemasangan Pipanisasi Rt. 02/ Rw. 04 Kel. Numbay, P = 150 M		Distrik Japsel	150 M'	330.000.000	DAK	PRIORITAS		
	Pemasangan Pipanisasi Air Bersih Sambungan Rumah (Sr), 300 Kk		Distrik Heram	300 KK	450.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	Pemasangan Jaringan Distribusi Air Bersih, 2 Km		Distrik Heram	2000 M'	Rp 4.400.000.000,00	DAK	Usulan SKPD		
	- Pemasangan Sumur Bor Rt. 04/ Rw. Vi Kel. Numbay			2 Unt	200.000.000,00	DAK	PRIORITAS		
	Perbaikan Dan Penyambungan Pipa Air Bersih Rt. 002/ Rw. 006 Kel. Vim, 15 Kk			15 KK	150.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Air Pdam Rt. 006/ Rw. 005 Kel. Vim, P =100 M			P = 100 M	150.000.000,00	DAK			
	Pemasangan Air Pdam Rt. 003/ Rw. 008 Kel. Vim, P = 500 M			P = 500 M	750.000.000,00	DAK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan Bak Air Penampungan Dan Pipa Pengairan Rt. 003/ Rw. 013 Buper Waena Kel. Waena			1 KEG	Rp 170.000.000,00	DAK			
	Rehap Gedung Asrama Meguni RT 001 RW 009 Kel Imbi				300.000.000,00				
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN SUMBER DAYA APARTUR	Peningkatan SDM dan Penguatan Kapasitas Bidang Cipta Karya							
	Mengikutisertakan Staf Teknis Bidang Cipta Karya Dalam Bintek (Dalam dan Luar Daerah)			1 KEG	Rp 185.000.000,00	DAU			
1 03 1 03 01 24 01	PROGRAM : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA								
	Pembangunan Jaringan Irigasi Kota Jayapura	Jumlah Saluran Tersier yang memadai	Koya Barat dan Koya Timur						
	- Saluran Irigasi Koya Timur Lokasi I			200 M	232.000.000,00	DAK		200 M	350.000.000,00
	- Saluran Irigasi Koya Timur Lokasi II			300 M	425.000.000,00	DAK		200 M	350.000.000,00
	- Saluran Irigasi Koya Barat Lokasi I			175 M	213.000.000,00	DAK		200 M	350.000.000,00
	- Saluran Irigasi Koya Barat Lokasi II			180 M	218.000.000,00	DAK		200 M	350.000.000,00
1 03 1 03 01 24 02	Pembangunan Pintu Air								
	Jalan Rajawali RT 02 / RW 01 Distrik Muara Tami			1 buah	100.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Entrop (Samping Polsek)			1 pkt	2.000.000.000,00	DAU			
1 03 1 03 01 24 03	Normalisasi Kali di Kota Jayapura (swakelola)	tercapainya jaringan kali yang bersih							
	Pengerukan kali di Kota Jayapura								
	- Kali Anafree			3730 M3	750.000.000,00	DAU			
	- Kali Acai			2700 M3	650.000.000,00	DAU			
	- Kali Entrop I dan II			3000 M3	700.000.000,00	DAU			
	- Kali Siborgonyi			1125 M3	300.000.000,00	DAU			
	- Kali Kanal Pasar Youtefa			3600 M3	350.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Kali Kojabu			1825.50 M3	200.000.000,00	DAU			
	- Kali Entrop III			2700 M3	400.000.000,00	DAU			
	- Kali / Sal Primer APO - Kantor Perhubungan			437.50 M3	150.000.000,00	DAU			
	- Kali Perumnas IV - Organda			3000 M3	200.000.000,00	DAU			
	- Kali Kanal Mess Karya Tabi			540 M3	300.000.000,00	DAU			
	- Kali Mati ke Awiyo				200.000.000,00	DAU			
	- Kali Saluran RT 01 kel Vim				300.000.000,00	DAU			
	- Kali Furia - Bayangkara				300.000.000,00	DAU			
	- Kali Mati - Jln Nuri				150.000.000,00	DAU			
	- Kali Moso					DAU			
1 03 1 03 01 24 04	PENGADAAN MESIN POMPA								
	- Pengadaan Mesin Pompa			5 Unt	150.000.000,00	DAU			
1 03 1 03 01 26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA								
1 03 1 03 01 28 01	Program Pengendali Banjir								
	- DED dan Pembangunan Tahap I Penanggulangan Banjir Kawasan RT Wajib Senyum			1 Pkt	2.000.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Peningkatan Pengaman Pantai							
	- Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Abepantai			200 M	500.000.000,00	DAU			
	- Talud Penahan Gelombang di kampung Nafri (lanjutan)			100 M	450.000.000,00	OTSUS			
	- Talud Penahan Gelombang Pantai Argapura			100 M	450.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Break Water Kampung kayu Pulo			300 M	2.500.000.000,00	DAU			
	- Tersedianya Talud Penahan yang Memadai	Tersedianya Talud Penahan yang Memadai							
1 03 1 03 01 28 02	Pembangunan Penahan Tanah/Talud								
	- Pembangunan Talud di Kali Siborgonyi			22 M	100.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pembangunan Talud di Kali Kampung Nafri			22 M	100.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Talud di kali Karya Tabi			22 M	100.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud di Kali Entrop I samping Plosek Japsel			250 M	700.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud Kali Anafre RT 006/ RW004 Kel. Gurabesi			200 M	500.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud di kali Kampung Moso			100	700.000.000,00	OTSUS			
	- Pembangunan Talud dan Drainase di Pinggir RT 02/ RW 05 Kel. Mandala			150 M	250.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud sepanjang Kali Dok IX			150 M	300.000.000,00	DAU			
	- Pembangunan Talud di Kali Kamp Wolker Perumnas III Waena			65 M	400.000.000,00	DAU			
	Pembangunan Talud Abrasi belakang Perum AL Hamadi								
	Pembangunan Talud Jalan Hanurata								
1 03 1 03 01 02	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN								
	Program Energi Listrik Terbarukan								
	Kegiatan Pengadaan/Pembangunan LPJU Tenaga Surya		Jayapura Utara	100 Unit	2.700.000.000,00	DAU			
			Jayapura Selatan	100 Unit	2.700.000.000,00	DAU			
			Abepura	100 Unit	2.700.000.000,00	DAU			
			Heram	100 Unit	2.700.000.000,00	DAU			
			Muara Tami	100 Unit	2.700.000.000,00	DAU			
	Kegiatan Identifikasi dan Eksplorasi Energi Panas Bumi		Kp. Mosso Muara Tami	1 Pkt	500.000.000,00	DAU			
	Pembuatan drainase RT 02 RW VII Kel Bhayangkara			100 M	200.000.000,00				
	Pembangunan jalan jerambah Kel Tanjung Ria				200.000.000,00				
	Pembuatan Talud RT 02 RW VIII Kel Tanjung Ria			1000 M	500.000.000,00				
	Pengecoran Jalan RT 03 RW 9 Kel Tanjung Ria			150 M	150.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perbaikan Jalan Jerambah RT 05 RW 04 Tanjung Ria			75 M	250.000.000,00				
	Pembuatan Saluran drainase di Pasar Inpres turun ke laut RT 06 RW IV Kel Tanjung Ria			1	300.000.000,00				
	Pembangunan Talud belakan gereja Shalom RT 07 RW II Kel. Tanjung Ria P = 10, T= 2,5 M			400 M	20.000.000,00				
	Pembangunan Talud di Pasar Ikan RT 05 RW I Dok IX Kel. Tanjung Ria			300 M	200.000.000,00				
	Pembangunan Talud Sungai Kapuas RT 03 / RW 02 Kel. Imbi								
	Normalisasi Kali								
	Perbaikan Kali di Lingkungan SD Hikmah Yapis RT 06 RW 02 Kel. Mandala T = 2 M			50 M	50.000.000,00				
	Bantuan MCK RT 08 RW 01 Kel. Tanjung Ria			5 unit	30.000.000,00				
	Pembuatan gorong - gorong RT 05 RW 01 Kel. Tanjung Ria								
	Perbaikan drainase RT 03 RW 04 Kel Imbi			300 M	200.000.000,00				
	Pembuatan drainase RT 01 RW 02 Kel Imbi			100 M					
	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01 Kel. Trokora L = 1 M			100 M	350.000.000,00				
	Pengocoran Bahu Jalan RT 03 RW 01 Kel. Trikora L = 50 Cm			95 M	150.000.000,00				
	Pembuatan Bahu Jalan Kelurahan Mandala			500 M/ 1 Km	50.000.000,00				
	Pembangunan / peningkatan aspal jalan lingkungan lokasi baru RT 07 RW II Kel. Angkasapura			300 M	750.000.000,00				
	Peningkatan jalan lingkungan belakang Gereja Katolik Kel Angkasapura			500 M	350.000.000,00				
	Pembangunan / peningkatan aspal jalan lingkungan lokasi baru RT 07 RW II Kel. Angkasapura			300 M	750.000.000,00				
	Peningkatan Jalan depan rumah Pak Yan Numberi RT 03 / RW 08 Kel. Ardipura			100 M	200.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan dan pembuatan drainase RT 04/ RWXII Hanya kel Entrop			300 M	600.000.000,00				
	Pipanisasi RT 07 / RW X Angkatan Laut			200 M	250.000.000,00				
	Pengaspalan Jalan RW I Kampung Buton Skyline			360 M	250.000.000,00				
	Pembangunan jembatan RT 04/ RW 10 Kel Entrop , 12 meter			1	300.000.000,00				
	pembuatan drainase kampung Buton Skyline RW 1			1600 M	250.000.000,00				
	Penambahan pembuatan saluran drainase RT 01 RW 08 Kel Ardipura			200 M	350.000.000,00				
	Pembuatan saluran drainase RT 02 RW 03 Kel Ardipura			300 M	495.000.000,00				
	Pembuatan bak air / penampungan bak air Kel. Ardipura				100.000.000,00				
	Sarana bak penampungan air bersih di jln Batukarang Polimak II RT 02 RW 07 Kel Ardipura, 4x4x3 M				100.000.000,00				
	Pembuatan Pos Siskamling di tiap - tiap lingkungan Kel Ardipura, Entrop dan Numbay 3 M x 3 M				111.375.000,00				
	Pembuatan Gapura jalan masuk Cepos Lama RT 02 RW 11 kel Ardipura				82.000.000,00				
	Perbaikan jalan lingkungan RT 02 / RW 05 Kel Hamadi			100 M	150000000				
	Pembuatan drainase RT 02 / RW 05 Kel Hamadi			150 M	250.000.000,00				
	Pembuatan Jalan Setapak RT 1 RW 02		Kel Numbay dan Hamadi	500 M					
	Pembuatan bak air bersih / tangki air 3000 lt serta3 pipa air dan 300 m selang RT 01 RW 3		Numbay / Hamadi	3					
	Balai Pertemuan RW III RT 01, 02, 03,04		Numbay / Hamadi	1					
	Pembuatan Talud RW 03 RT 01		Numbay / Hamadi	50 M	20000000				
	Pembuatan Jembatan RW 03 RT 04		Numbay / Hamadi	400 m					
	Pembuatan Jembatan RW 03 RT 02		Numbay / Hamadi	235 M					
	Pembuatan Jembatan Induk Tower RW 03 RT 01, RT 03		Numbay / Hamadi	150 M	50000000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan Talud Di Pantai Hamadi			200 M	500000000				
	Pemeliharaan Jalan di daerah Hamadi			200 M	300000000				
	Perbaikan drainase di pertigaan Hamadi			100 M	200000				
	Pembuatan saluran air komplet RT 02 RW II Kelurahan Entrop 1 m x 0,5			150 M	75.000.000,00				
	Pembuatan saluran air dan pengecoran jalan komplet RT 02 RW II Kelurahan Entrop L= 3 M, T 0,2 M			500 M	3.000.000,00				
	Pemasangan Talud Kelurahan Entrop T = 5 M			200 M	400.000.000,00				
	Pembuatan Talud L= 4 M Kel Entrop			150 M	240.000.000,00				
	Gorong - gorong RT 07 RW 10 Kelurahan Hamadi			100 M	200.000.000,00				
	Jalan RT 07 RW 10 Hamadi			300 M	400.000.000,00				
	Selokan RT 07 RW 10 Hamadi			350 M	400.000.000,00				
	Pembangunan Saluran drainase RT 02 RW XII Kel Entrop			500 M	350000000				
	Pembuatan Bak Sampah RT 03 RW XIII Kel Entrop			2x2 M	50.000.000,00				
	Pembuatan Gapura di Jalan Masuk di Samping Bank Syariah Mandiri RT 03 RW XIII Kel Entrop			6 x 12 M	100.000.000,00				
	Perbaikan dan peningkatan jalan RT 12 RW 13 Kel. Entrop			380 M	500.000.000,00				
	Pembangunan drainase dan pengerukan RT 02 RW 02 Jln Veteran Kel. Yobe Kiri kanan Jalan (70 x 65 x 55)			140 M	200.000.000,00				
	Pembangunan Pos Kamling dan Pos Polisi RT 01 RW 10 Kel Yobe				20.000.000,00				
	Pengusulan pembangunan jembatan penyebrangan RT 03 RW 05 Kel Asano Ukuran 1,5 m x 12 M				100.000.000,00				
	Pengusulan pembangunan tempat sampah RT 03 RW 05 Kel Asano			5 buah	50.000.000,00				
	Pengusulan pembangunan MCK RT 03 RW 05 Kel Asano			1 Buah	50.000.000,00				
	Pengecoran jalan lingkungan RT 03 RW 5 Kel Asano L=3 M			100 M	200.000.000,00				
	Penambahan badan jalan RT 03 RW 05 Kel Asano (1 M)			400 M	150.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penimbunan jalan dan pengecoran jalan Lingkungan RT 03 RW 06 Kel Whaimohorock L = 4 M			400 M	250.000.000,00				
	Pembuatan Talud di Kali Bisoka II RT 04 RW 05 Kel Wahno T = 2,5 M			340 M	500.000.000,00				
	Pembuatan talud di jalan Sibohoronyi dibawah gunung Bisoka II RT 04 RW 05 Kel Wahno T = 2,5 M			60 M	300.000.000,00				
	Pembuatan MCK Umum 2 buah RT 05 RW 05 Kel Wahno			2 buah	200.000.000,00				
	Pengerasan jalan RT 01 RW 006 Kel Awiyo L = 2 M			50 M	10.000.000,00				
	Pengaspalan jalan lingkungan RT 01 RW 05 jalan Pantai Enggros Kel Asano			209 M	450.000.000,00				
	Pos Siskamling Semi Permanen (rumah)			3 unit	60.000.000,00				
	Pengecoranm jalan lingkungan RT 02 RW 04 jalan Garuda Kel Awiyo L = 3 M			50 M	200.000.000,00				
	Pengecoran jalan lingkungan RT 03 RW 02 Jalan Garuda Kel Awiyo L=3 M			80 M	300.000.000,00				
	Pengecoran jalan lingkungan sekaligus drainase kiri kanan RT 07 RW 06 Kel Whaimorock L = 4 M			350 M	700.000.000,00				
	Pengecoran jalan lingkungan sekaligus drainase kiri kanan jalan Yaconfinkreuw RT 006 RW 007 Kel Whaimorock			300 M	300.000.000,00				
	Pembangunan jalan lingkungan RT 05 RW 05 Kel Vim L=3 M			240 M	300.000.000,00				
	Pembangunan Jalan lingkungan di Asrama Worot RT 04 RW 02 Kel Vim			240 M	300.000.000,00				
	Pembangunan Talud Asrama Worot RT 04 RW 02 Kel. Vim			60 M	450.000.000,00				
	Jalan dan drainase RT 01 RW 05 Kel Whaimorock			85 M					
	Penegcoran Jalan RT 02 RW 05 Kel Whaimorock			60 M					
	Pengecoran Jalan RT 05 RW 05 Kel Whaimorock			105 M					
	Parit Utama BT Atas RT 03 Kel Yobe			1260 M					
	Drainase RT 06 RW 05 Kel Whaimorock			200 M	100.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengaspalan jalan sepanjang luar pagar Bpk Rudi Maswi Kel Awiyo			300 M	200.000.000,00				
	Cor dan Aspal Jalan Nuri Kamkey Kel Awiyo			200 M	150.000.000,00				
	Pelebaran drainase di mensjid Al-Hakkam jalur 1 Furia Awiyo			200 M	300.000.000,00				
	Rehab Saluran Tersier Sampurna Awiyo			200 M	150.000.000,00				
	Pengaspalan jalan di Kampung Horas Awiyo			300 M	200.000.000,00				
	Pembuatan drainase RT 03 RW 04 Abepantai			180 M					
	Pembuatan drainase RT 02 RW 05 Abepantai			80 M					
	Pembuatan lapangan Fulsal RT 02 RW 05 Kel Abepantai			1 Paket					
	Pembuatan Bak Air bersih RT 03 RW 01 Kel Wahno 15 x 40				500.000.000,00				
	Pembuatan Talud RT 03 RW 01 Kel. Wahno			500 M	500.000.000,00				
	Pembuatan Talud Sungai Siborogonyi RT 08 RW 8 Kel Vim			150 M	500.000.000,00				
	Pengecoran jalan di jalan Garuda RT 03 RW 4 Kel Awiyo L=4 M			150 M	515.000.000,00				
	Pengerasan Jalan Paska Youtefa Graha RT 002 RT 003 RW 012 Waena			400 M					
	Pembuatan Jalan RT 002, 005 Waena			2000 M					
	Bronjong RT 005 RW 002 Waena			300 M					
	Lanjutan pengaspalan / pengecoran RT 01 RW 02 Kelurahan Yabansai			250 M	300.000.000,00				
	Pembangunan Jembatan Kayu RT 01 , 02 RW 02 Heram 60 x 15 M				250.000.000,00				
	Pembangunan jembatan beton alternatif sebagai penghubung antara perumahan III dan kampung Phokouw RT 01 RW 02 Yabansai			1 unit 50x 4 M	600.000.000,00				
	Pembangunan Pagar keliling Kampwolker RT 03 RW 02 Yabansai			200 M	350.000.000,00				
	pengecoran jalan RT 03 RW 02 Yabansai			100 M	250.000.000,00				
	Pengecoran Jalan Warga Expo Waena RT 01 RW 02			100 M	250.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengaspalan Jalan di Perumnas III RT 02 RW 01 Yabansai			100 M	250.000.000,00				
	Pembangunan drainase RT 03 RW 2 Yabansai				300.000.000,00				
	Pengecoran jalan lingkungan RT 03 RW 02 Yabansai				250.000.000,00				
	Pembangunan Bak air / pipanisasi RT 03 RW 02 Yabansai				300.000.000,00				
	Pengecoran jalan lingkungan RT 01 RW 12 Yabansai				200.000.000,00				
	Pengerasan jalan durian III RT 02, RW 06 Koya Timur			500 M	300.000.000,00				
	Pembangunan gorong - gorong depan SD Perumnas II RT 02 RW 06 Yabansai			7 M	100.000.000,00				
	Pengaspalan jalan Beringin Perumnas II RT 02 Rw 06 Yabansai			100 M	500.000.000,00				
	Pembangunan Gorong - gorong gang Jati IX RT 01 RW 06 Yabansai			6 M	100.000.000,00				
	Pembangunan drainase RT 04 RW 014 Jln Belut 4 Kel Waena (kiri jalan)			100 M	200.000.000,00				
	Pembangunan drainase Jalan belut I Kel Waena			100 M	200.000.000,00				
	Pipanisasi air bersih komp Pemukiman jalan belut			450 KK	700.000.000,00				
	Pembukaan jalan alternatif guna memudahkan masyarakat untuk membawa hasil kebun atau usaha masyarakat, kampung Yoka				2.000.000.000,00				
	Pengaspalan jalan baru skow Yambe			2 Km	750.000.000,00				
	Jalan Lingkaran kampung Karang Holtekamp			2 Km	750.000.000,00				
TOTAL					627.714.193.270,00				

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

Sebagaimana Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura Tahun 2017 yang semuanya adalah urusan wajib. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan adalah :

1. Program : pelayanan administrasi perkantoran

a. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp 111.610.000

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 107,284,668

Realisasi Kegiatan : 96,12%

- Input : dana sebesar Rp 107,284,668
- Output : Belanja Kawat/Faksimili/Intrnet dan Belanja Internet Mikrotik
PT.Telkom
- Outcome : Terpenuhinya Komunikasi yang Lancar

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

b. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 12.000.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 12.000.000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Rp 12.000.000,00
- Output : Service Komputer 16 unit dan Service AC 8 unit.
- Outcome : Terpenuhinya Peralatan Kantor.

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi Anggaran : Rp. 25.352.010.400

sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 25,328,129,600

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 25,328,129,600
- Output : Jasa Administrasi Keuangan

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
c	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Belanja Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Persampahan (3 orang)		36	OB
	Staf Administrasi SIP JAKI (3 orang)		9	OB
	- Honorarium Pegawai Honorer		72	OB
	- Honorarium Sopir/Operator Alat Berat		24	OB
	- Honorarium Helper Alat Berat		24	OB
	Honorarium Buruh Pembantu di Lapangan Bidang Bina Marga			
	- Buruh Pembantu di Lapangan		24	OB
	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bidang Persampahan			
	- Operator Dozer dan Exavator 5 orang		30	OB
	- Kepala Mekanik Bengkel Service dan Reparasi 1 orang		6	OB
	- Chief Mekanik Bengkel Service dan Reparasi 4 orang		24	OB
	- Sopir Dump Truck dan Arm Roll 30 orang		180	OB
	- Petugas Pengangkut Sampah 302 orang		1812	OB
	- Petugas Penyapu Jalan 285 orang		1710	OB
	- Petugas Pembabat Rumput 75 orang		450	OB
	- Petugas TPA Nafri 20 orang		120	OB
	- Tunjangan Hari Raya (THR) 747 orang		747	OT
	- Staf Administrasi 3 orang		18	OB
	- Mekanik Bengkel 11 orang		66	OB
	- Penyisiran Laut 11 orang		66	OB
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Pertamanan			
	Honorarium Pegawai Honorer (20 orang)		200	OB
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Bidang Tata Ruang			
	- Honor Pegawai x 5 orang		60	OB
	Kekurangan Belanja Honorarium Pegawai Non PNS			
	- Operator Dozer dan Exavator (5 Orang x 6 Bulan)		30	OB
	- Kepala Mekanik Bengkel Service dan Reparasi (1 Orang x 6 Bulan)		6	OB
	- Chief Mekanik Bengkel Service dan Reparasi (4 Orang x 6 Bulan)		24	OB
	- Sopir Dump Truck dan Arm Roll (30 Orang x 6 Bulan)		180	OB
	- Petugas Pengangkut Sampah (302 Orang x 6 Bulan)		1812	OB
	- Petugas Penyapu Jalan (285 Orang x 6 bulan)		1710	OB
	- Petugas Pembabatan Rumput (75 Orang x 6 Bulan)		450	OB
	- Petugas TPA Nafri (20 Orang x 6 Bulan)		120	OB
	- Staf Administrasi (3 Orang x 6 Bulan)		18	OB
	- Mekanik Bengkel (11 Orang x 6 Bulan)		66	OB
	- Penyisiran Laut(11 Orang x 6 Bulan)		66	OB
	- Kekurangan Penyesuaian UMP (747 Orang x 12 Bulan)		8964	OB

- Outcome : terpenuhinya administrasi keuangan

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

d. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 209.172.273

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 209,148,998.25

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 209,148,998.25
- Output : Alat Tulis Kantor

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	d Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	- Belanja Kertas FC Bola Dunia A4 70 Gr		400	Rim
	- Belanja Kertas FC Bola Dunia F4 70 Gr		600	Rim
	- Belanja Kertas FC Bola Dunia Quarto 70 Gr		300	Rim
	- Belanja Amplop Coklat Kabinet		60	Pak
	- Belanja Amplop Coklat Quarto		60	Pak
	- Belanja Amplop Coklat Folio		40	Pak
	- Belanja Aplop Royal 90 Polos		50	Pak
	- Binder Clips Joyco/Kenko 260		160	Lusin
	- Buku Agenda Besar Deluxe		38	Bh
	- Buku Expedisi		58	Bh
	- Buku Kwitansi Sidu Besar		61	Bh

	-	Tinta Epson L350	63	Btl
	-	Toner HP 16A	13	Bh
	-	Toner HP 12A	5	Bh
	-	Catridge Canon 821 Colour	3	Bh
	-	Catridge Canon 820 Black	2	Bh
	-	Map Expanding File Bantex 3601	60	Bh
	-	Map Karton	40	Palk
	-	Ballpoint Baliner	20	Dos
	-	Ballpoint Faster	120	Bh
	-	Hekter Besar	15	Bh
	-	Hekter Kecil	48	Bh
	-	Isi Hekter Besar	150	Kotak
	-	Isi Hekter Kecil	200	Kotak
	-	Isi Cutter	10	Tube
	-	Lem Uhu Stik 40 Gr	60	Bh
	-	Flashdisk 8 GB Sandisk	20	Bh
	-	Flashdisk 16 GB Sandisk	30	Bh
	-	Stabilo Fiber Castel	24	Bh
	-	Pensil 2B	10	Dos
	-	Clip Paper Atom 5	42	Kotak
	-	Clip Paper Atom 3	32	Kotak
	-	Clip Paper Atom 1	30	Kotak
	-	File Box Keranjang	20	Bh
	-	Clip Bord	15	Bh
	-	Gunting Besar Kenko 848N	12	Bh
	-	Kertas HVS Warna 70 Gr Folio	60	Rim
	-	Odner Bindex No. 403	300	Bh
	-	Plak Ban Hitam Daimaru 2"	10	Roll
	-	Pulpen Pilot G2 Hitam	36	Bh
	-	Pulpen Pilot Hitech Point	100	Bh
	-	Pembolong Kertas Kenko 85	100	Bh
	-	Tipe-x	1	ls
	-	Materai 3000	401	Lbr
	-	Materai 6000	4766	Lbr

- Outcome : Lancarnya Ketersediaan ATK Pakai Habis

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

e. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Alokasi Anggaran : Rp 154.867.447

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 154,866,920

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 154,866,920
- Output : Belanja Cetak dan Pengadaan

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	e Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			
	- Cetak KOP Dinas		50	Rim
	- Cetak KOP Sekda		5	Rim
	- Cetak KOP Walikota		5	Lbr
	- Cetak Amplop Dinas		100	Lbr
	- Cetak Amplop Setda		100	Lbr
	- Cetak Map Kop Dinas (Biasa)		100	Lbr
	- Cetak Map Kop Dinas (Lux)		100	Lbr
	- Kartu Persediaan Barang dari A s/d F Kuning		100	Lbr
	- Kartu Inventaris Double Kuning		100	Lbr
	- Cetak Kartu Pengawasan		100	Lbr
	- Cetak Blanko Disposisi		8	Buku
	- Cetak Amplop Walikota		100	Lbr
	- Jilid Buku Renstra, Renja		20	Buku
	- Foto Copy		1	Tahun

- Outcome : Administrasi Perkantoran

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

f. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 14.000.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 14.000.000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 14.000.000
- Output : belanja lampu pijar 1 paket
- Outcome : Terpenuhinya Penerangan Kantor

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

g. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Alokasi Anggaran : Rp 390.200.000

sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 390.200.000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 390.200.000
- Output :

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	g Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	- GPS x 1 Unit		1	Unit
	- AC 4 PK 1 Unit		1	Unit
	- AC 2 PK 1 Unit		1	Unit
	- Belanja Komputer PC		3	Unit
	- Note Book		2	Unit
	- Note Book x 2 Buah		2	Bh
	- Printer HP P1102		6	Unit
	- Printer x 1 Unit		1	Unit
	- Infocus x 1 Unit		1	Unit
	- Kamera x 1 Unit		1	Unit
	- Belanja Radio HT		40	Buah

- Outcome : Terpenuhiya Peralatan Kantor





Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

h. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi Anggaran : Rp 5.400.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 5,390,000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 5,390,000
- Output : Surat Kabar Cepas 2 Eksemplar = 12 bulan dan Surat Kabar Bintang Papua 2 eksemplar
- Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

i. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 8.383.889.921

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 8,383,889,000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 8,383,889,000
- Output : Kendaraan Roda 2, Roda 4, Roda 6 dan Exavator

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	i Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Dump Truck 2 Unit dan Exavator 3 Unit Bidang bina Marga		1	Pkt
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Dump Truck 34 Unit (Perhitungan TPA Bonyo)		9	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Arm Roll 15 Unit		9	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Exavator 2 Unit dan Doser 3 Unit		9	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pick Up Pembabatan Rumput dan Penyisiran Sampah 14 Unit		9	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Motor Bak Sampah (MOBASA) 16 Unit		8	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Potong Rumput 10 Kelompok		8	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Speed Boat 3 Unit		8	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Motor Koordinator Lapangan 15 Orang		8	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Koordinator Wilayah 5 Orang		8	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepala Dinas		8	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabid 1 Orang		9	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kasie 3 Orang		9	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Truck Tinja 3 Unit		9	Bln
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Mobil Tanki Pertamanan		1	Tahun
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Dump Truck 34 unit : 34 unit x 57 Liter x 31 Hari x 5150		3	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Arm Roll 15 unit : 15 unit x 65 Liter x 31 Hari x 5150		3	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Truk Tinja 3 unit : 15 unit x 65 Liter x 30 Hari x 5150		3	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Exavator 2unit , Dozer 3 unit : 5 unit x 68 Liter x 31 Hari x 5150		3	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Pick Up 14 unit : 14 unit x 18 Liter x 31 Hari x 6450		3	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Motor Bak Sampah 16 unit : 16 unit x 8 Liter x 31 Hari x 6450		3	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Potong Rumput 16 Kelompok : 10 unit x 18 Liter x 30 Hari x 6450		4	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Speed Boat 3 Unit : 3 unit x 18 Liter x 30 Hari x 6450		4	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Pengawasan Korlap15 Orang (15 unit Motor) : 15 unit x 7 Liter x 31 Hari x 6450		4	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Pengawasan Korwil 5 Orang : 5 unit x 10 Liter x 31 Hari x 6450		4	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Pengawasan Kepala Dinas : 30 Liter x 31 Hari x 6450		4	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Pengawasan Kabid 1 orang : 20 Liter x 31 Hari x 6450		3	Bulan
	- Bahan Bakar Minyak (BBM) Pengawasan Kasie 3 orang : 3 x 10 liter x 31 Hari x 6450		3	Bulan

- Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

j. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi Anggaran : Rp 237.375.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 237.375.000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 237.375.000
- Output : Makanan dan Minuman

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
j	Penyediaan makanan dan Minuman			
	Belanja Makan dan Minum Tamu			
	- Nasi Kotak		1100	OK
	- Snack		1190	OK
	Belanja Makan Mminum Acara			
	- Kotak		860	OK
	- Snack		1005	OK

- Outcome : Terpenuhiya Makanan dan Minuman Tamu dan Pegawai

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan : Merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

k. Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi Anggaran : Rp 570.843.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 570,407,460

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 570,407,460
- Output : Koordinasi

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
k	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	- Kepala SKPD		50	OH
	- Gol IV		50	OH
	- Gol III		113	OH
	- Gol II		100	OH
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Kepala Dinas			
	- Tiket PP Kepala Dinas 6 x (Jakarta)		6	OT
	- Uang Saku Kepala Dinas (6 hari x 5 kali)		30	OH
	- Penginapan Jakarta (6 Hari x 5 Kali)		30	OH
	- Uang representase (6 Hari x 5 Kali)		30	OH
	- Transport Jakarta 6 Kali		6	OT
	- Sewa Mobil Jakarta 6 Kali		6	OT
	Golongan IV			
	- Tiket PP (3 kali)		3	OT
	- Uang Saku (3x5 hari)		15	OH
	- Penginapan Jakarta (3 x 5 hari)		15	OH
	- Transport Jakarta		3	OT
	- Sewa Mobil Jakarta 3 Kali		3	OT
	Golongan III			
	- Tiket PP (5 kali Perjalanan)		5	OT
	- Uang Saku (5x5 hari)		25	OH
	- Penginapan Jakarta (5 x 5 hari)		25	OH
	- Transport Jakarta 4 Kali		4	OT
	- Sewa Mobil Jakarta 1 Kali		1	OT

- Outcome : Lancarnya Koordinas

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

I. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pengaman TPA Koya Koso, TPA Nafri, dan Bengkel Kendaraan

Alokasi Anggaran : Rp 375.100.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 358,825,000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 358,825,000
- Output : Mobilitas, BBM dan Makan Minum Personil

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	I Penyediaan Jasa Pengaman TPA Koya Koso, TPA Nafri, dan Bengkel Kendaraan			
	- Sewa Kendaraan 2 Unit x 400.000 (31 hari)		10	Bln
	- BBM 2 Unit x 100.000 (31 hari)		10	Bln
	- Makan Minum Personil 7 Orang x 30.000 (31 hari)		10	Bln

- Outcome : Lancar dan amannya Opaerasional TPA dan Bengkel

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan : Pembangunan Gedung kantor

Alokasi Anggaran : Rp 9.585.916.200

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 8,030,297,355

Realisasi Kegiatan : 82.05 %

- Input : Rp 8,030,297,355
- Output : Kantor yang Representatif

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a Pembangunan Gedung Kantor	2 unit, 2 keg pengembangan kantor, 1 dok perencanaan, 3 dok pengawasan		
	- Pembangunan Kantor FKUB Kota Jayapura		90,91	m2
	- Jasa Perencanaan Pembangunan Kantor FKUB Kota Jayapura		1	dok
	- Jasa Pengawasan Pembangunan Kantor FKUB Kota Jayapura		1	dok
	- Pembangunan Menara Gereja PNIEL		20	titik
	- Jasa Perencanaan Pembangunan Menara Gereja PNIEL		-	
	- Jasa Pengawasan Pembangunan Menara Gereja PNIEL		-	
	- Pembangunan Mushola Kantor Walikota Tahap I		58	m2
	- Pembangunan dan Pengembangan Kantor Walikota Tahap II Kel. Entrop		1	keg
	Jasa Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Kantor - Walikota Tahap II Kel. Entrop		1	dok
	- Pembangunan Kantor DPRD Tahap IV (Lanjutan)		1	keg
	Jasa Pengawasan Pembangunan Kantor DPRD Tahap IV - (Lanjutan)		1	dok
	- Pembangunan lanjutan Mushola Kantor Walikota		1	ls
	Jasa pengawasan Pembangunan lanjutan Mushola Kantor - Walikota		1	dok
	- Pembangunan dan Pengembangan Kantor Walikota Sayap kiri lanjutan			
	- Jasa Pengawasan			

- Outcome : Meningkatnya Kapasitas Ruang Kantor



Pembangunan Kantor FKUB Kota Jayapura



Pembangunan Menara Gereja PNIEL



Pembangunan Mushola Kantor Walikota Tahap I



Pembangunan Kantor DPRD Tahap IV (Lanjutan)



Pembangunan dan Pengembangan
Kantor Walikota Tahap II Kel. Entrop

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

Keterangan (Permasalahan dan Solusi) :

Untuk kegiatan Pembangunan Menara Gereja PNIEL, Kegiatan tersebut 52% di
ajukan Luncuran ke Tahun Anggaran 2018 dan Pembangunan Pengembangan
Kantor Walikota Sayap kiri di Luncurkan ke tahun anggaran 2018 sebesar 20 %

b. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp 3.399.450.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 3.360.926.100

Realisasi Kegiatan : 98,87 %

- Input : Rp 3.360.926.100
- Output : Kendaraan Roda 2, Roda 4, Roda 6 dan Eksavator

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	b Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			
	Belanja Jasa Service Roda Empat, Truck dan Eksavator Bidang Bina Marga			
	- Belanja Jasa Service		1	Pkt
	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kebersihan Bidang Persampahan			
	- Belanja Jasa Service		12	Bln
	Belanja Penggantian Suku Cadang Bidang Bina Marga			
	- Belanja Penggantian Suku Cadang		1	Pkt
	Persampahan			
	- Belanja Penggantian Suku Cadang		1	Tahun
	- Belanja Ban Truck Sampah		400	Bh
	- Belanja Ban Pick Up		75	Bh
	- Belanja Ban Motor Sampah		65	Bh
	- Belanja Accu Truck Sampah		120	Bh
	- Belanja Accu Pick Up		15	Bh
	- Belanja Accu Motor Sampah		15	Bh
	- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor/alat berat		1	Tahun

- Outcome : Terpeliharannya Kendaraan Dinas

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan dalam RKA

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

c. Kegiatan : DED Pasar Youtefa (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 1.124.095.500

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 1.124.095.500

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Dana sebesar Rp 1.124.095.500
- Output : Penataan Lokasi Pasar Youtefa dan tersedianya data 20 Eksemplar
- Outcome : Meningkatnya Laju Perekonomian

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

d. Kegiatan : Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas

Kedokteran Uncen Abepura

Alokasi Anggaran : Rp 2.000.000.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Total Anggaran : Rp 1,904,080,000

Realisasi Total Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 1,904,080,000
- Output : Tersedianya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	d Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas Kedokteran Uncen Abepura	pemeliharaan jalan 436 meter, 1 dok perencanaan, 1 dokumen pengawasan		
	- Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas Kedokteran Uncen Abepura		436	m
	- Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas Kedokteran Uncen Abepura		1	dok
	- Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas Kedokteran Uncen Abepura		1	dok

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura



Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas Kedokteran Uncen Abepura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

e. Kegiatan : Pembangunan Bangunan Pelengkap Rumah Jabatan Walikota

Alokasi Anggaran : Rp 690.160.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Total Anggaran : Rp 21.010.800

Realisasi Total Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 21.010.800
- Output : Bangunan Pelengkap Rumah Jabatan Walikota

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	e Pembangunan Bangunan Pelengkap Rumah Jabatan Walikota	pembangunan pagar 170 meter dan 1 dokumen		
	- Pagar		170	m
	- Bagian Pelengkap Lainnya		1	keg
	- Jasa Pengawasan		1	dok

- Outcome : Lancarnya Roda Pemerintahan Kota Jayapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

Kegiatan ini di Luncurkan ke tahun anggaran 2018 untuk memenuhi persyaratan Administrasi Audit dari Inspektorat, karna kegiatan tersebut telah dilaksanakan di tahun 2015 yang di perintahkan Kepala Dinas terdahulu, sedangkan penganggarannya muncul di tahun anggaran 2017 ABT tetapi paket Lelang, tahun

Anggaran 2017 kegiatan tersebut di anggarkan kembali, dan melalui koordinasi dengan Inspektorat harus di Audit terlebih dahulu.

f. Kegiatan : Penataan dan Pengembangan Kantor DPMPTSP dan BAPPENDA Kota Jayapura

Alokasi Anggaran : Rp 1.554.458.800

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 1.517.130.600

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 1.515.617.800
- Output : Bangunan Kantor DPMPTSP dan BAPPENDA Kota Jayapura

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	e Pembangunan Bangunan Pelengkap Rumah Jabatan Walikota	pembangunan pagar 170 meter dan 1 dokumen		
	- Pagar		170	m
	- Bagian Pelengkap Lainnya		1	keg
	- Jasa Pengawasan		1	dok

- Outcome : Lancarnya Roda Pemerintahan Kota Jayapura



Bangunan Kantor DPMPTSP dan BAPPENDA Kota Jayapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

g. Kegiatan : Penyusunan Raperda Pengelolaan Rumah Susun Sewa Aset

Pemerintah Kota Jayapura (Swakelola)

Alokasi Anggaran : Rp 150.000.000

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 150.000.000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Rp 150.000.000
- Output : 1 dokumen RAPERDA RUSUNAWA
- Outcome : Tercapainya bangunan yang berwawasan

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

3. Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan

**a. Kegiatan : Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Jayapura Utara (DAK)
(Luncuran)**

Alokasi Anggaran : Rp 2.261.939.314,00

Sumber Dana : DAK

Realisasi Anggaran : Rp 2.092.513.314

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp Rp 2.092.513.314
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
a	Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Jayapura Utara (DAK)			
	- Peningkatan Jalan Sabang-Merauke, Macan Tutul, Mandala Dok V atas			
	- Pengawasan Peningkatan Jl. Samudera Maya Dok V dan Jl. Perintis I dan II kel. Gurabesi		1	dokumen
	- Pengawasan Peningkatan Jl. Pasifik II - BLK Pasir II		1	dokumen
	- Pengawasan Peningkatan Jl. Lembah Sunyi Angkasa		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura



Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

b. Kegiatan : Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Jayapura Selatan (DAK)
(Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 2.030.352.925

Sumber Dana : DAK

Realisasi Anggaran : Rp 1.729.183.924

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 1.729183.924
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	b Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Jayapura Selatan (DAK)			
	- Peningkatan Jalan Masuk Hotel Delima Entrop			
	- Peningkatan Jalan Ardipura I - Pemancar			
	- Pengawasan Peningkatan Jalan Kompleks HASMI Hamadi, Hamadi Gunung dan Jaya Asri Entrop		1	dokumen
	- Pengawasan Peningkatan Jalan Ardipura I Pemancar		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura



Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

**c. Kegiatan : Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Abepura (DAK)
(Luncuran)**

Alokasi Anggaran : Rp 469.007.000,00

Sumber Dana : DAK

Realisasi Anggaran : Rp 469.007.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 469.007.000,00
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	c Peningkatan Jalan dan Distrik Abepura (DAK)			
	- Peningkatan Jalan Jeruk Nipis-RS Bayangkara (Pelebaran dan Pembuatan Trotoar) dan Peningkatan Jalan Kotaraja Dalam (Gapura-Lapangan Bola)Pertambangan Furia'Puskopad Furia dan Komp.Cigombong Kotaraja			
	- Pengawasan Peningkatan Jalan BTN Kotaraja(samping Gereja) dan Jalan Masuk Puskesmas Kotaraja		1	dokumen
	- Pengawasan Pemeliharaan Jalan BTN Puskopad Atas		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura



Peningkatan Jalan Cigombong



Peningkatan Jalan Puskopad Furia



Peningkatan Jalan Pertambangan



Peningkatan Jalan Kotaraja Dalam



Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

d. Kegiatan : Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Heram dan Muara Tami (DAK) (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 1.106.826.066,00

Sumber Dana : DAK

Realisasi Anggaran : Rp 1.106.826.066,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 1.106.826.066,00
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	d Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Heram dan Muara Tami (DAK)			
	- Peningkatan Jalan Waena-Asrama Uncen			
	- Pengawasan Peningkatan Jalan Skow Sae RW 01,02		1	dokumen
	- Pengawasan Peningkatan Jalan Waena - Asrama Uncen		1	dokumen
	- Pengawasan Peningkatan Jalan Yoka		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura



Peningkatan Jalan Waena-Asrama
Uncen

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

e. Kegiatan : Peningkatan Jalan (DAK Affirmasi) (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 557.709.500,00

Sumber Dana : DAK Affirmasi

Realisasi Anggaran : Rp 557.709.500,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 557.709.500,00

- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	e Peningkatan Jalan (DAK Affirmasi)			
	- Peningkatan Jalan Produksi RW I dan RW 04 Kampung Koya Koso			
	- Pengawasan Peningkatan Jalan depan Asrama SPK Dok II, Jalan Gajah Putih RW.01 SD Inpres Tasangka (sesudah RRI) jalan Sumber Air RW.VII Entrop dan Jalan Kampung Nafri		1	dokumen
	- Pengawasan Peningkatan Jalan Produksi RW I dan RW 04 Kampung Koya Koso		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura



Peningkatan Jalan Produksi RW 1 dan RW 04 Kampung Koya Koso

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

f. Kegiatan : Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Abepura (DAK IPD)
(Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 29.150.000,00

Sumber Dana : DAK IPD

Realisasi Anggaran : Rp 29.150.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 29.150.000,00
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai dan Nyaman

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	f Peningkatan Jalan Distrik Abepura (DAK IPD)			
	- Jasa Konsultansi Peningkatan Jalan Lingkungan Belakang Toko Citra,Aru Atas,Sekitar UGD Lama RS.Abe dan Youtefa Lorong		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas dan Konektivitas Jalan Kota

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

**g. Kegiatan : Peningkatan Jalan dan Jembatan Distrik Heram dan Muara Tami
(DAK IPD) (Luncuran)**

Alokasi Anggaran : Rp 1.419.584.000,00

Sumber Dana : DAK IPD

Realisasi Anggaran : Rp 1.419.584.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 1.419.584.000,00
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai dan Nyaman

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
g	Peningkatan Jalan Distrik Heram dan Muara Tami (DAK IPD)			
	- Peningkatan Jalan RW I Buper, RW VI Perumnas, Karang Belakang Ekspo, Lingkungan Sipur Dan Intel Korem Waena			

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas dan Konektivitas Jalan Kota



Peningkatan Jalan RW 1 Buper



Peningkatan Belakang Expo



Peningkatan Jalan Lingkungan
Sipur dan Intel Korem Waena



Peningkatan Jalan RW VI
Perumnas Korem Waena

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

h. Kegiatan : Peningkatan Jalan Kampung Holtekamp

Alokasi Anggaran : Rp . 400.000.000,00

Sumber dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp . 397.743.000,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp . 397.743.000,00
- Output : Tersedianya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	h Peningkatan Jalan Kampung Holtekamp	280 meter jalan cor, 4 buah plat jembatan @ 2 meter, 1 dok perencanaan dan 1 dok pengawasan		
	- Peningkatan Jalan Kampung Holtekamp (300 M)		280	m
	- 4 buah plat jembatan @ 2 meter		8	m
	- Belanja Jasa Perencanaan		1	dok
	- Belanja Jasa Pengawasan		1	dok

- Outcome : Lancarnya lalu Lintas di Kota Jayapura



Peningkatan Jalan Kampung Holtekamp

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan : Merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

i. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Alokasi Anggaran : Rp 3.250.000.000,00

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 3.228.971.000,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 3.228.971.000,00
- Output : Tersedianya Jalan yang memadai, pemeliharaan

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
3	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	i Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1258 meter jalan, 6 unit jembatan kayu total 33,8 meter, 48 meter talud dan 2 dokumen jasa konsultasi		
	- Peningkatan Jalan Hamadi Perikanan Kel.Hamadi RT.2/RW.2		314	m
	- Jalan Lingkungan Kel.Vim RT.5/RW.5		160	m
	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Asrama Worof Kel.Vim RT.4/RW.2	jalan	35	m
		talud	34	m
	- Penimbunan Jalan Baring - Baring Koya Barat		150	m
	- Peningkatan Jalan (Pengecoren Jalan) Kel.Bhayangkara RT.3.5/RW.5	jalan	145	m
		talud	14	m
	- Perbaikan Jalan Lingkungan Kel.Imbi RT.3/RW.4 (300 M')		114	m
	- Perbaikan Jembatan dan Jalan Lingkungan Kel.Bhayangkara RT.2/RW.1 (600 M ')		120	m
		jembatan	3,8	m
	- Perbaikan dan Peningkatan Jalan Kel.Entrop RT.12/RW.13 (380 M')		110	m
	- Perbaikan Jalan Lingkungan Perhubungan Gereja Harapan ke Jalan Kokas (140 M 2)		110	m
	- Jembatan Kayu 5 Unit di Pasar Yotefa Baru		30	m
	- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		1	dok
	- Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		1	dok

- Outcome : Lancarnya Lalu lintas di Kota Jayapura



Peningkatan Jalan Hamadi Perikanan Kel.Hamadi RT.2/RW.2



Jalan Lingkungan Kel.Vim



Peningkatan Jalan Lingkungan di Asrama Worof Kel.Vim RT.4/RW.2, pemeliharaan jalan 35 meter, pembangunan talud 34 meter



Penimbunan Jalan Baring Baring Koya Barat



Peningkatan Jalan (Pengecoren Jalan)
Kel.Bhayangkara RT.3.5/RW.5



Perbaikan Jalan Lingkungan Kel.Imbi
RT.3/RW.4



Perbaikan Jembatan dan Jalan
Lingkungan Kel.Bhayangkara RT.2/RW.1



Perbaikan dan Peningkatan
Jalan Kel.Entrop RT.12/RW.13



Perbaikan Jalan Lingkungan
Perhubungan Gereja Harapan
ke Jalan Kokas



Jembatan Kayu 5 Unit di Pasar
Yotefa Baru

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

j. Kegiatan : Peningkatan Jalan Kota Jayapura (ABT)

Alokasi Anggaran : Rp 1.200.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 1,194,334,000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 1,194,334,000
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai
- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura



Peningkatan Saluran Gorong-gorong di
Jalan Hamadi Gunung RW 10



Pengaspalan Jalan Masuk Grand

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

4. Program : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a. Kegiatan : Pembangunan Jalan

Alokasi Anggaran : Rp 462.758.758

Sumber Dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp 5.005.000

Realisasi Kegiatan : 1 %

- Input : dana sebesar Rp 5.005.000
- Output :

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
4	Program Pembangunan Jalan & Jembatan			
	a Pembangunan Jalan			
	- Pembangunan Jalan Lingkungan Buper Waena		-	
	- Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan		-	

- Outcome : -

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

Keterangan : Pekerjaan tersebut tidak dapat di laksanakan karena persoalan tanah yang tidak dapat terselesaikan (ganti rugi).

b. Kegiatan : Pembangunan Jalan (DAK IPD) (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 10.750.000,00

Sumber Dana : DAK IPD

Realisasi Anggaran : Rp 10.750.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 10.750.000,00
- Output : 1 dokumen konsultasi pengawasan
- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017.

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karena akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

c. Kegiatan : Pembangunan Jembatan (DAK IPD) (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 15.550.000

Sumber Dana : DAK IDP

Realisasi Anggaran : Rp 15.550.000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 15.550.000
- Output : 1 dokumen pengawasan
- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas dan Meningkatnya Konektivitas di Kota Jayapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karena akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

**d. Kegiatan : Pembangunan Jalan Depan Angkatan Laut – Bukit Tasangkapura
(Luncuran)**


Alokasi Anggaran : Rp 476.958.650

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 307.532.650

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 307.532.650
- Output : Tersediannya jalan yang Memadai 263 meter
- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas dan Meningkatnya Konektivitas di Kota Jayapura



Pembangunan Jalan Depan Angkatan Laut - Bukit Tasangkapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, disebabkan karena tidak terselesaikan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

e. Kegiatan : Pembangunan Gapura dan Jalan Lingkungan Pekuburan Umum

Kristen Abepura

Alokasi Anggaran : Rp 2.600.581.800,00

Sumber dana OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp 1.818.604.800

Realisasi Kegiatan : 73,91 %

- Input : Rp 1.818.604.800
- Output :

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
4	Program Pembangunan Jalan & Jembatan			
e	Pembangunan Gapura dan Jalan Lingkungan Pekuburan Umum Kristen Abepura	496 meter jalan, 1 unit bangunan gapura dan 2 dokumen konsultasi pengawasan		
	- Pembangunan Jalan Pekuburan Kristen Abepura L = 3 M		496	meter
	- Pembangunan Gapura Masuk Area Pekuburan Umum Kristen Tanah Hitam Kel.Asano		1	unit
	- Jasa Konsultasi Perencanaan		1	dokumen
	- Jasa Konsultasi Pengawasan		1	dokumen

- Outcome : Terbangunnya Gapura dan Jalan Lingkungan Pekuburan Umum Kristen Abepura yang layak



Pembangunan Jalan Pekuburan Kristen
Abepura



Pembangunan Gapura Masuk Area
Pekuburan Umum Kristen Tanah
Hitam Kel.Asano

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Tujuh Puluh Persen Kegiatan di Tahun Anggaran 2017 dapat diserap dan Tiga Puluh Persen diluncurkan ke tahun 2018 disebabkan persoalan hak ulayat tanah yang menyita waktu dalam proses pengurusan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

f. Kegiatan : Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran Pembuangan)

Jl. Achmad Yani Depan BPD

Alokasi Anggaran : Rp. 508.510.200

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 505.435.000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 505.435.000
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
4	Program Pembangunan Jalan & Jembatan			
f	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran Pembuangan) JL.Achmad Yani Depan BPD	saluran pembuangan 112 meter, 2 dokumen jasa konsultansi		
	- Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran Pembuangan) JL. Achmad Yani Depan BPD		112	m
	- Jasa Konsultasi Perencanaan		1	dokumen
	- Jasa Konsultasi Pengawasan		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Saluran Jl. Achmad Yani di Kota Jayapura



Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran Pembuangan) JL. Achmad Yani Depan BPD

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

g. Kegiatan : Peningkatan Jalan Kota Jayapura

Alokasi Anggaran : Rp 22.288.000.000

Sumber dana : DAK IPD

Realisasi Anggaran : Rp 21.514.873.000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Rp 21.514.873.000
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai dan Nyaman

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
4	Program Pembangunan Jalan & Jembatan			
	g Peningkatan Jalan Kota Jayapura	7621 meter peningkatan jalan, 1220,9 meter saluran, 406,34 meter talud, 2 dokumen jasa konsultansi		
	- Peningkatan Jalan Yoka Expo,Expo dan Belut	jalan	1510	m
		saluran	275	m
	- Peningkatan Kapasitas Jalan Masuk Pasar Yotefa	jalan	390	m
		saluran	605,9	m
	- Peningkatan Jalan Mambruk,nuri,Jambu,Supiori Dan Lembah Bahari	jalan	2161	m
		saluran	7	m
	- Peningkatan Kapasitas Jalan Kodam Lama Dan Kodam Baru	jalan	3560	m
		saluran	340	m
		talud	406,34	m
	- Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Yoka Expo,Expo dan Belut		1	dokumen
	- Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan Kapasitas Jalan masuk pasar yotefa		1	dokumen
	- Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Mambruk,nuri,jambu,supiori,dan Lembah bahari		1	dokumen
	- Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan kapasitas jalan kodam lama dan kodam baru		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas dan Konektivitas Jalan Kota yang Mantap



Peningkatan Jalan Yoka Expo,Expo dan Belut



Peningkatan Kapasitas Jalan Masuk Pasar Yotefa



Peningkatan Jalan Mambruk,nuri,Jambu,Supiori Dan Lembah Bahari



Peningkatan Kapasitas Jalan Kodam Lama Dan Kodam Baru

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

Permasalahan di jalan Kodam Lama dan Kodam Baru Khususnya di tanjakan Kodam Lama pelebaran jalan tidak dapat dilaksanakan secara Optimal disebabkan, harus membongkar lima deretan rumah kiri-kanan jalan dan pihak Kodam menghendaki harus ada pembangunan kembali rumah yang di bongkar dengan tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura.

Solusinya adalah harus di programkan dulu di tahun anggaran mendatang.

h. Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Jayapura (Induk + ABT)

Alokasi Anggaran : Rp. 6.895.785.000

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 6.806.733.352

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 6.806.733.352
- Output : Tersediannya Jalan yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
4	Program Pembangunan Jalan & Jembatan			
	h Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Jayapura	4.799 meter pembangunan jalan, 11 meter talud jalan, 97 jembatan kayu/jerambah, 7 meter jembatan, 6 dokumen jasa konsultansi		
	Distrik Jayapura Utara & Jayapura Selatan			
	- Pembangunan Jalan RT.04/RW.1 Kelurahan Imbi (300 M')		124	m
	- Pengecoran Jalan Lingkungan Kel. Entrop RT.05/RW5 (300 M)		315	m
	- Pengaspalan Jalan Kampung Buton Skyline RW 1 (350 M)		354	m

		Distrik Abepura			
		- Pengaspalan/Pengecoran Jalan Kel. Wahno RT.04/RW.05 (200M')	jalan	228	m
			talud	11	m
		- Pengaspalan Jalan Lingkungan Bisoka II kel. Wahno RT.06/RW.08 (220 M')		289	m
		- Pengecoran Jalan di Komp. Asrama Brimob Kotaraja (490 M')		509	m
		- Pengecoran Jalan Lingkungan dan Drainase Kiri Kanan Jalan Waymhorock RT.05/RW.06 (200 M')		328	m
		- Pengaspalan Jalan Aru Atas Kel. Kota Baru (600M')		704	m
		- Pembangunan Jalan Penghubung RT.03/RW.02-RT.01/RW.03 Kel. Asano (45 M')		102	m
		- Pengaspalan Jalan Lingkungan Pantai Engros Kel. Asano RT.01/RW.05 (200 M')		320	m
		- Pengaspalan Jalan Arso Lorong (300 M')		302	m
		- Pengaspalan Jalan Kel. Awiyo RT.01/RW.08 (200 M')		473	m
		- Pengecoran Gang di Jalan Garuda Kel. Awiyo RT 03/RW 04 (100)		195	m
		Distrik Heram			
		- Pembuatan Jalan Beton Perumnas III Kelurahan Yabansai RT.01/RW.7 (125 M')		345	m
		- Pengecoran Jalan Lingkungan Gang Deho & Kakatua Perumnas III Kelurahan Yabansai RT.04/RW.7 (200 M')		200	m
		Jasa Konsultasi Perencanaan			
		- Perencanaan Teknis Jalan Distrik Abepura		1	dokumen
		- Perencanaan Teknis Jalan Distrik Heram		1	dokumen
		- Perencanaan Teknis Jalan Distrik Jayapura Utara & Jayapura Selatan		1	dokumen
		Jasa Konsultasi Pengawasan			
		- Pengawasan Teknis Jalan Distrik Abepura		1	dokumen
		- Pengawasan Teknis Jalan Distrik Heram		1	dokumen
		- Pengawasan Teknis Jalan Distrik Jayapura Utara & Jayapura Selatan		1	dokumen
		Pembangunan Jembatan			
		- Pembuatan Jembatan Beton (Paralon) Kel. Hamadi (200M')	jerambah/jembatan kayu	97	m
		- Jembatan di belakang Hotel Mussi SMA 4		7	m

- Outcome : Lancarnya Lalu lintas di Kota Jayapura



Pembangunan Jalan RT.04/RW.1
Kelurahan Imbi



Pengecoran Jalan Lingkungan Kel.
Entrop RT.05/RW5



Pengaspalan Jalan Kampung
Buton Skyline RW 1



Pengecoran Jalan di Komp.
Asrama Brimob Kotaraja



Pengaspalan/Pengecoran Jalan
Kel. Wahno RT.04/RW.05



Pengaspalan Jalan
Lingkungan Bisoka II kel.



Pengecoran Jalan Lingkungan dan Drainase Kiri Kanan Jalan Waymhorock
RT.05/RW.06



Pengaspalan Jalan Aru Atas Kel. Kota Baru



Pembangunan Jalan Penghubung
RT.03/RW.02-RT.01/RW.03 Kel.
Asano



Pengaspalan Jalan
Lingkungan Pantai Engros
Kel. Asano RT.01/RW.05



Pengaspalan Jalan Arso



Pengaspalan Jalan Kel. Awiyo



Pengecoran Gang di Jalan Garuda Kel. Awiyo RT 03/RW 04



Jalan Beton Perumnas III
Kelurahan Yabansai RT.01/RW.7



Pengecoran Jalan
Lingkungan Gang Deho &
Kakatua Perumnas III



Pembuatan Jembatan Beton
(Paralon) Kel. Hamadi



Jembatan di belakang Hotel Mussi
SMA 4

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

i. Kegiatan : Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Entrop (Samping Polsek)

Alokasi Anggaran : Rp. 700.000.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 684,438,000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 684,438,000
- Output : Tersediannya Jalan Inspeksi yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
4	Program Pembangunan Jalan & Jembatan			
i	Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Entrop (Samping Polsek)	535 meter jalan inspeksi, 2 dokumen konsultansi		
	- Pembangunan Jalan Inspeksi		535	m
	- Perencanaan Pembangunan Jalan Inspeksi		1	dokumen
	- Pengawasan Pembangunan Jalan Inspeksi		1	dokumen

- Outcome : Lancarnya Lalu lintas di Kota Jayapura 65%



Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Entrop
(Samping Polsek)

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

j. Kegiatan : Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur

Alokasi Anggaran : Rp. 1.000.000.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 909,690,000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 909,690,000
- Output : Koordinasi Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
4	Program Pembangunan Jalan & Jembatan			
	j Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur	6 dokumen perencanaan		
	Perencanaan Teknis Pekerjaan Jalan			
	- Jalan Yoka Expo, Expo dan Belut		1	dokumen
	- Jalan Masuk Pasar Yotefa		1	dokumen
	- Jalan Mambruk, nuri, Jambu, Supiori Dan Lembah Bahari		1	dokumen
	- Jalan Kodam Lama Dan Kodam Baru		1	dokumen
	- Perencanaan Teknis Pekerjaan Jaringan Air Bersih DAK		1	dokumen
	- Perencanaan Teknis Pekerjaan Sanitasi DAK		1	dokumen

- Outcome : Terselenggaranya Tugas Infrastruktur (Perencanaan) Jalan, Sanitasi dan Air Bersih

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

5. Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Kegiatan : Penyedia Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Alokasi Anggaran : Rp 2.340.960.000

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 2,300,360,000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Rp 2,300,360,000
- Output : Motor Sampah Roda Tiga dan Rehabilitasi Bak Kontainer Sampah
45 Unit

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
	a Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			
	- Motor Sampah Beroda Tiga		8	unit
	- Rehabilitasi Bak Kontainer Sampah		37	unit
	- Pengadaan Mesin Potong Rumput		40	buah
	- Pengadaan Mesin Chain Sam		2	buah

- Outcome : Optimalisasi Pekerjaan dapat tercapai 75%



Motor Sampah Roda Tiga



Rehabilitasi Bak Kontainer Sampah

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

b. Kegiatan : Operasional Pengelolaan Kebersihan / Persampahan

Alokasi Anggaran : Rp 1.951.700.000

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 1,951,689,921

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp 1,951,689,921
- Output : Pembersihan Skala Perumahan Semua Distrik Terlayani

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
	- Dok V 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- APO Belakang Mall Matahari 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Paldam 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	Petugas Pembersih Rumput, Penyisiran Sampah dan Sopir Truck Jayapura Selatan			
	- Polimak I s/d Pemancar TVRI 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Polimak II Gunung 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Polimak III 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Polimak IV 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Argapura Bawah 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Batukarang Polimak s/d Gudang Dolok 20 Orgx4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Bucend Entrop, Muspaco, Hotel Said s/d Cepos 20 Org s/d 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Belakang Terminal Lama/Kompleks Hotel Delima 20 Org s/d 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Hamadi Rawa Lapangan 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Hamadi Gunung 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Hamadi AL s/d Pantai Hamadi 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Jaya Asri 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Perumnas I, II dan III 30 Org x 4 Kali Kegiatan		120	OK
	- Padang Bulan Sosial Perumnas IV 40 Org x 4 Kali Kegiatan		160	OK
	- Kompleks Organda 40 Org x 4 Kali Kegiatan		160	OK
	- Sepanjang Jalan Masuk ASKES Padang Bulan 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Kompleks Gelanggang I& II 40 Org s/d 4 Kali Kegiatan		160	OK
	Kegiatan Insidentil			
	Petugas Pembersih Rumput, Penyisiran Sampah dan Sopir Truck 200 Org x 8 Kali Kegiatan		1600	OK
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			
	- Jayapura Utara 10 Unit x 4 Kali Kegiatan		40	Unit
	- Jayapura Selatan 10 Unit x 4 Kali Kegiatan		40	Unit
	- Abepura 8 Unit x 4 Kali Kegiatan		32	Unit
	- Heram 8 Unit x 4 Kali Kegiatan		32	Unit
	- Bahan Bakar Minyak Insidentil		40	Unit
	Penggandaan			
	- Fotocopy Dokumen		250	Lbr
	Belanja Makanan dan Minuman Acara/Kegiatan			
	- Jayapura Utara 1040 Org x 25.000		1040	Bungkus
	- Jayapura Selatan 1120 Org x 25.000		1120	Bungkus
	- Abepura 880 Org x 25.000		880	Bungkus
	- Heram 1040 Org x 25.000		1040	Bungkus
	- Insidentil		24578	Bungkus
	- Kompleks SMU 4 Entrop 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Skyland Kampung Buton 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	Petugas Pembersih Rumput, Penyisiran Sampah dan Sopir Truck Abepura			
	- erumahan Puskopad Tanah Hitam 40 Org x 4 Kali Kegiatan		160	OK
	- Kamkey-RSUD Abepura 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Kompleks BTN Bawah Tanah Hitam 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Kompleks Furia 20 Org x 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Brimob-Perumahan Cigombong-STIE OG 40 Org x 4 Kali Kegiatan		160	OK
	- Jl. Sekolah-SMA 1 Abepura 20 Orgx4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Kompleks Abepantai 20 Org s/d 4 Kali Kegiatan		80	OK
	- Kampung Nafri 40 Org s/d 4 Kali Kegiatan		160	OK
	Petugas Pembersih Rumput, Penyisiran Sampah dan Sopir Truck Heram			
	Sepanjang Jlan Naik Buper s/d Perumahan PEMDA Waena 50 Org x 4 Kali Kegiatan		200	OK
	- Sipur s/d Kompleks Kampung Yoka 40 Org x 4 Kali Kegiatan		160	OK

- Outcome : Kota Jayapura Bersih 100%

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

c. Kegiatan : Pembersihan Saluran atau Drainase dan Kali

Alokasi Anggaran : Rp. 465.955.400

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 465,955,000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 465,955,000
- Output : Terlaksananya Kebersihan Saluran dan 12 Kali Setahun 75%

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
c	Pembersihan Saluran atau Drainase dan Kali			
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		13802	Liter
	- Belanja Makanan dan Minuman Acara/Kegiatan		2393	Bungkus

- Outcome : Saluran dan Kali Bersih 75%





Pembersihan sampah dan pengerukan sedimen pada kali di pasar youtefa, kali acai, Kali Organda, dan kali dipemukiman

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

d. Kegiatan : Penyediaan Insentif Buruh pada Hari-Hari Libur

Alokasi Anggaran : Rp. 2.657.210.000,00

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 2.657.210.000,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 2.657.210.000,00
- Output : Insentif untuk petugas kebersihan 850 Orang
- Outcome : Kinerja Meningkat, Pengangkutan dan Penyapuan Optimal 100%

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
d	Penyediaan Insentif Buruh Pada Hari - Hari Libur			
	- Pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)		12	OB
	Orang Petugas Kebersihan Buruh 747 Orang x 50.000 x 71 Hari			
	- Januari 6 Hari x 747 Org		4482	OH
	- Febuari 5 Hari x 747 Org		3735	OH
	- Maret 6 Hari x 747 Org		4482	OH
	- April 5 Hari x 747 Org		3735	OH
	- Mei 7 Hari x 747 Org		5229	OH
	- Juni 5 Hari x 747 Org		3735	OH
	- Juli 9 Hari x 747 Org		6723	OH
	- Agustus 6 Hari x 747 Org		4482	OH
	- September 5 Hari x 747 Org		3735	OH
	- Oktober 6 Hari x 747 Org		4482	OH
	- November 5 Hari x 747 Org		3735	OH
	- Desember 6 Hari x 747 Org		4482	OH
	Belanja Alat Tulis Kantor			
	- Kertas F4		10	Rim

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

e. Kegiatan : Operasional UPTD TPA dan IPLT Koya Koso

Alokasi Anggaran : Rp. 1.100.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 1.100.000.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Rp. 1.100.000.000,00
- Output : Honorarium, Makan dan Uang Tanah diatas Permukaan Sampah

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
	e Operasional UPTD TPA dan IPLT Koya Koso			
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			
	- Petugas Pemilah Sampah UPTD TPA dan IPLT 25 Org		300	OB
	- Insentif 25 Org x Rp. 50.000,- x 71 Hari		1775	Hari
	Belanja Alat Tulis Kantor			
	- Kertas F4		20	Rim
	- Bolpoint Zebra		4	Dos
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			
	- BBM Mesin Potong Rumput 10 Unit		12	Bln
	- BBM Operasional Kepala UPTD TPA dan IPLT 2 Org		24	OB
	Tanah Urug di Permukaan Sampah			
	- Tanah Urug di Permukaan Sampah		569	Ret
	Makan dan Minum Petugas Pemilah Sampah UPTD TPA dan IPLT Koya Koso 30 Org x 121 Hari		3025	Bungkus

- Outcome : TPA Berbasis Sanitari Landfill 75%



Sampah Yang Ditimbun Tanah Dipermukaan

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

f. Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang UPTD TPA dan IPLT

Koya Koso

Alokasi Anggaran : Rp. 1.487.900.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 1,468.278,000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Rp. 1,468.278,000
- Output :

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
	f Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD TPA da IPLT Koya Koso			
	Belanja Bahan Baku Penghantar gas Metan			
	- Pipa PVC 4"		30	Btg
	- Drump		30	Bh
	- Batu Grafel		20	Ret
	- klem Drump Sock 12"		20	Bh
	- Sock Pipa PVC 4"		20	Bh
	Penggandaan			
	- Fotocopy Dokumen		250	Lbr
	Pembangunan Pagar Lahan UPTD TPA dan IPLT Koya Koso		150	M
	- Tahap III			
	- Pembangunan Rumah Jaga UPTD TPA dan IPLT Koya Koso		32	M2
	- Pembangunan Talud UPTD TPA dan IPLT Koya Koso		30	M2
	Belanja Jasa Konsultansi			
	- Jasa Konsultansi Perencanaan		1	dok
	- Jasa Konsultansi Pengawasan		1	dok
	- Pengadaan Air Rator Lindi		4	Unit
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik UPTD TPA dan		1	Pkt
	- IPLT Koya Koso Tahap II			

- Outcome : Optimalisasi Pekerjaan dapat tercapai 75%



Pengadaan Air Rator Lindi



Pengambilan Sample Air Limbah



Pipa PVC 4 " & Drumb



Pembangunan Talud UPTD TPA
dan IPLT Koya Koso



Pembangunan RumahJaga
UPTD TPA dan IPLT Koya Koso



Pembangunan Pagar Lahan UPTD
TPA dan IPLT Koya Koso



Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik di UPTD TPA dan IPLT
Koya Koso

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

6. Program : Pengembangan Perumahan

a. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana (induk+ABT)

Alokasi Anggaran : Rp. 4.100.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 3.948.424.400,00

Realisasi Kegiatan : 98 %

- Input : Rp. Rp. 3.948.424.400,00

- Output : Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat bagi Masyarakat Kurang Mampu (16 Unit)

6	Program Pengembangan Perumahan			
	a	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat		
		Distrik Jayapura Utara		
	-	Pembangunan Pagar Rumah Ibadah RT.01/RW.03 Kel. Tanjung Ria	11.14	M'
	-	Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Angkasa RT.1 RW.2	2	Unit
	-	Pembangunan rumah layak huni kel. Tanjung Ria RT.5 RW.5	1	Unit
	-	Pembangunan rumah layak huni kel. Tanjung Ria RT.3 RW.5 dan Dok IX Kali	2	Unit
	-	Pembangunan Rumah Layak Huni Type 36 Kel. Tanjung Ria dan Kampung Kayu Batu (2 Unit)	1	Unit
		Distrik Jayapura Selatan		
	-	Pembangunan Talud pengaman dan Pagar Pastori dan Laharoi Argapura RT.03/RW.03	37.51	M'
	-	Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Argapura , Numbai dan Polimak	1	Unit
		Distrik Abepura dan Heram		
	-	Pembangunan Rumah Layak Huni RT.03/RW.03 Kampung Waena	1	Unit
	-	Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Yoka	3	Unit
	-	Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Yabansai RT.3/RW.3	1	Unit
		Jasa Konsultansi		
	-	Jasa Perencanaan Rumah Layak Huni Distrik Japut	100	%
	-	Jasa Pengawasan Rumah Layak Huni Distrik Japut	100	%
	-	Jasa Perencanaan Rumah Layak Huni Distrik Abepura dan Heram	100	%
	-	Jasa Pengawasan Rumah Layak Huni Distrik Abepura dan Heram	100	%
	-	Jasa Perencanaan Rumah Layak Huni Distrik Japsel	100	%
	-	Jasa Pengawasan Rumah Layak Huni Distrik Japsel	100	%
		ABT		
		Distrik Jayapura Utara		
		Belanja Hibah yang akan di serahkan kepada Masyarakat		
	-	Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kampung Tobati	1	Unit
	-	Pembangunan Rumah Pasca Musibah di Kotaraja	2	Unit
	-	Jasa Perencanaan Rumah	100	%
	-	Jasa Pegawasan Rumah	100	%

- Outcome : Rumah Layak Huni yang Sederhana Sehat

DISTRIK JAYAPURA UTARA



Pembangunan Pagar Rumah
Ibadah RT.01/RW.03 Kel.
Tanjung Ria



Pembangunan Rumah Layak
Huni Kel. Angkasa RT.1 RW.2



Pembangunan rumah layak
huni kel. Tanjung Ria RT.5
RW.5



Pembangunan rumah layak
huni kel. Tanjung Ria RT.3
RW.5 dan Dok IX Kali



Pembangunan Rumah Layak Huni
Type 36 Kel. Tanjung



Pembangunan Rumah Layak
Huni Kampung Kayu Batu
(2 Unit)Kali

DISTRIK JAYAPURA SELATAN



Pembangunan Talud pengaman dan Pagar Pastori dan Laharoi Argapura RT.03/RW.03



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Argapura , Numbai dan Polimak

DISTRIK ABEPURA DAN HERAM



Pembangunan Rumah Layak Huni RT.03/RW.03 Kampung Waena



Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Yoka



Pembangunan Rumah Layak Huni
Kel. Yabansai RT.3/RW.3

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

b. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasaran Rumah Ibadah (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 54.764.457,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 26.053.500,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 26.053.500,00
- Output : Tersedianya Sarana & Prasarana di Lingkungan Rumah Ibadah

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	b Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dan Sekolah			
	- Pembangunan Pagar Gereja GKI Syaloom Pasir II			

- Outcome : Sarana & Prasarana Rumah Ibadah yang Memadai

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

c. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp. 159.232.566,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 137.922.926,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 137.922.926,00
- Output : Terbangunnya Rumah Sehat Sederhana Bagi Masyarakat Kurang Mampu

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
c	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Luncuran)			
	Lokasi Distrik Jayapura Utara			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Kayu Pulo			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kamp. Tobati Laut			

- Outcome : Rumah Layak Huni Yang Sederhana Sehat

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut disebabkan tidak terselesaikan di Tahun Anggaran 2016 sehingga di luncurkan di Tahun Anggaran 2017.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

d. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dan Sekolah

Alokasi Anggaran : Rp. 738.000.000,00

Sumber Dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp. 730.859.800,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 730.859.800,00
- Output : Terbangunnya Pagar untuk Pengaman Rumah Ibadah dan Sekolah

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	b Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dan Sekolah			
	Pembangunan pagar SD YPPK Santo Petrus Argapura T=1,5 - M		70.8	M'
	Pembangunan Pagar Pengaman Gereja Pentakosta di Tanah - Papua (GPDP) Hosana Batu Putih RT.02/RW III Kel Ardipura		72	M'
	- Pembangunan Pagar Gereja ElShadai Tanah Hitam		190	M'
	- Jasa Konsultansi Perencanaan		100	%
	- Jasa Konsultansi Pengawasan		100	%

- Outcome : Terbangunnya Pagar untuk Pengaman Rumah Ibadah dan Sekolah



'Pembangunan pagar SD YPPK Santo
Petrus Argapura T=1,5 M



Pembangunan Pagar Gereja ElShadai
Tanah Hitam



Pembangunan Pagar Pengaman Gereja
Pentakosta di Tanah Papua (GPDP) Hosana Batu
Putih RT.02/RW III Kel Ardipura T=1,5 M

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

e. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (OTSUS)

Alokasi Anggaran : Rp. 7.921.418.200,00

Sumber dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp. 7.846.076.200,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 7.846.076.200,00
- Output : Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat bagi Masyarakat Kurang Mampu (47 Unit di 5 Distrik)

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
e	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (OTSUS)			
	Lokasi Distrik Jayapura Utara			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni RT.V/RW.VI Kel. Gurabesi		1	Unit
	- Pembangunan Rumah Tinggal Ribka Kareth Kel. Tanjung Ria		1	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Tanjung Ria		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Angkasa		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Imbi		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Bhayangkara		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Kayu Batu dan Pos Jaga		2	Unit
	Lokasi Distrik Jayapura Selatan			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Argapura		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Ardiapura		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Entrop		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Tobati		2	Unit
	Lokasi Distrik Abepura dan Heram			
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Yobe		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Kota Baru		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Wahno		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Warga Kurang Mampu Jemaat GKI Bethel Tanah Hitam Kel. Asano		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Warga Kurang mampu di Kompleks Skyline		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Hedam		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Yabansai		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Vim Kotaraja		2	Unit
	Lokasi Distrik Muara Tami			
	- Pembangunan Rumah Warga Kurang Mampu Kel. Koya Barat		2	Unit
	- Pembangunan Rumah Layak Huni Kampung Mamberamo Koya Timur		2	Unit
	Jasa Konsultansi			
	- Distrik Jayapura Utara		100	%
	- Distrik Jayapura Selatan		100	%
	- Distrik Abepura dan Heram		100	%
	- Distrik Muara Tami		100	%

- Outcome : Tersedianya Rumah Layak Huni yang Sederhana Sehat

Distrik Jayapura Utara



Pembangunan Rumah Layak Huni
RT.V/RW.VI Kel. Gurabesi



Pembangunan Rumah Tinggal
Ribka Kareth Kel. Tanjung Ria



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Tanjung Ria (2 Unit)



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Angkasa (2 Unit)



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Imbi (2 Unit)





Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Bhayangkara (2 Unit)



Pembangunan Pos Jaga



Pembangunan Rumah Layak Huni
Kampung Kayu Batu



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Argapura (2Unit)



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Ardipura (2 Unit)



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Entrop (2 Unit)



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Tobati



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Yobe



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Kota Baru (2 Unit)



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Wahno



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel.
Warga Kurang Mampu Jemaat GKI
Bethel Tanah Hitam Kel. Asano

Pembangunan Rumah Layak Huni
Warga Kurang Mampu



Pembangunan Rumah Warga Kurang mampu di Kompleks Skyline

P

r
o
s
e
s



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel. Hedam

P



D
i

Pembangunan Rumah Layak Huni Kel
S Yabansai



Pembangunan Rumah Layak Huni Kel.
Vim Kotaraja

Distrik Muara Tami



Pembangunan Rumah Warga Kurang
Mampu Kel. Koya Barat (Luncuran 2018)



Pembangunan Rumah Layak Huni
Kampung Mamberamo Koya Timur

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

f. Kegiatan : Pembangunan Rumah Ketua Sinode GKI (Periode 1996-2005)

Alokasi Anggaran : Rp. 1.300.000.000,00

Sumber Dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp. 1.233.649.050,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : Rp. 1.233.649.050,00
- Output : Terbangunnya Rumah Hibah bagi Eks Ketua Sinode GKI

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
f	Pembangunan Rumah Ketua Sinode GKI (Periode 1996-2005)			
	- Pembangunan Rumah Eks Ketua Sinode GKI (226 M2)		262	M2
	- Jasa Perencanaan		100	%
	- Jasa Pengawasan		100	%

- Outcome : Tersedianya Rumah Hibah bagi Eks Ketua Sinode GKI



Pembangunan Rumah Eks Ketua Sinode GKI (226 M2)

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

g. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah

Ibadah/Sekolah/Pekuburan (ABT)

Alokasi Anggaran : Rp 850.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 840.804.800,00

Realisasi Kegiatan : 100%


- Input : dana sebesar Rp 840.804.800,00
- Output : Terbangunnya Saran dan Prasarana di Lingkungan Rumah Ibadah

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
g	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah/Sekolah/Pekuburan (ABT)			
	- Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Gereja SOLA GRATIA Waena		54	M2
	- Pembangunan Talud Gereja EDEN Tanjung Ria		45.41	M'
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan			
	- Jasa Konsultasi Perencanaan		100	%
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan			
	- Jasa Konsultasi Pengawasan		100	%

- Outcome : Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah yang Memadai



Gedung Sekolah Minggu Gereja
Sola Gratia Waena



Talud Gereja Eden Tanjung Ria

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

7. Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

a. Kegiatan : Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong (DAU)

(Induk + ABT)

Alokasi Anggaran : Rp. 2.950.000.000,00

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 2.919.114.600,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp. 2.919.114.600,00
- Output : Terbangunnya Saluran Drainase bagi Masyarakat

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			
a	Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (DAU)			
	Distrik Abepura			
-	Pembangunan Drainase Kampung Buton Skyline RW.1 (230 M')		280	M'
-	Betonisasi Penutup Saluran Jl. Gelatik Kamkey Kelurahan Awiyo RT.2, /RW.2 (108 M')		200	M'
-	Perbaikan Drainase Jl. Merak Kotaraja Kelurahan Vim RT.1,8/RW.1 (180M')		145.5	M'
-	- Pelebaran Drainase di Masjid Al-Hakkam Jalur I Furia (260 M')		121.5	M'
-	Perbaikan Saluran Drainase Jalan Alternatif Samping RS. Bhayangkara Kel. Wahno RT.4/RW.2 (180 M')		180	M'
-	Pembangunan Saluran Drainase Kel. Abepantai RW.1 RW.3/RT.1,2,3 (450 M')		230	M'
	Jasa Konsultansi			
-	- Perencanaan di Distrik Abepura		100	%
-	- Pengawasan Pembangunan Jalan Inspeksi		100	%

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram & Distrik Muara Tami			
	- Pembuatan Gorong-gorong Jalan Kel. Hamadi RT.7RW.10 (100 M')		400	M'
	- Drainase dari Kampung Phukoe ke kali Kampwolker Kel. Yabansai (450 M')		267.74	M'
	- Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Parit RT.6/RW.5 Kel. Hamadi (210 m')		210	M'
	- Pembuatan saluran dan gorong-gorong skouw Mabo (208 M')		250	M'
	- Perencanaan Pembangunan Jalan Inspeksi		100	%
	- Pengawasan Pembangunan Jalan Inspeksi		100	%

- Outcome : Saluran Pemukiman yang Sehat

Distrik Abepura



Pembangunan Drainase Kampung Buton Skyline RW.1 (230 M')



Betonisasi Penutup Saluran Jl. Gelatik Kamkey Kelurahan Awiyo RT.2, /RW.2



Perbaikan Drainase Jl. Merak Kotaraja Kelurahan Vim RT.1,8/RW.1 (180M')



Pelebaran Drainase di Masjid Al-Hakkam Jalur I Furia (260 M')



Perbaikan Saluran Drainase Jalan Alternatif Samping RS.
Bhayangkara Kel. Wahno RT.4/RW.2 (180 M')



Pembangunan Saluran Drainase Kel.
Abepantai RW.1 RW.3/ RT.1 & 2 & 3

Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram & Distrik Muara Tami



Pembuatan Gorong-gorong Jalan
Kel. Hamadi RT.7RW.10 (100 M')



Drainase dari Kampung Phukoe ke kali
Kampwolker Kel. Yabansai (450 M')



Pembuatan saluran dan gorong-gorong skouw Mabro (208 M')



Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Parit RT.6/RW.5 Kel. Hamadi (210 m')

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

b. Kegiatan : Pembangunan/Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-Gorong

Alokasi Anggaran : Rp. 537.241.242,00

Sumber Dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp. 518.530.800,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp. 518.530.800,00
- Output : Terbangunnya Saluran Drainase di Kota Jayapura

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
b	Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (OTSUS)			
	- Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Numbay (578M')		578	M'
	Jasa Konsultansi			
	- Jasa Konsultansi Perencanaan		100	%
	- Jasa Konsultansi Pengawasan		49.02	%

- Outcome : Saluran Pemukiman yang Sehat



Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Numbay

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

8. Program : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- a. Kegiatan : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (ABT)

Alokasi Anggaran : Rp. 4.994.326.200,00

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 4.380.668.800,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp. 4.380.668.800,00
- Output : Terbangunnya Talud Permukiman di Kota Jayapura

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		
a	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (DAU)		
	Distrik Heram		
	- Pembuatan Tembok Lapangan Jl. Asrama Rusunawa Uncen Kel. Yabansai RT.2/RW.9m(100M')		
	Belanja modal		
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan		
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai		
	Distrik Jayapura Utara		
	- Pembangunan Talud di Jalan Sampan Dok IX Atas Kel. Imbi RT.1/RW.4 (190M')		135
	- Pembangunan Talud Kel. Gurabesi RT.4/RW.5 (190M')		70
	- Pembangunan Talud Kel. Angkasa RT.7/RW.2 (100M')		36
	- Pembangunan Talud Pasar Ikan Dok IX RT.5/RW.1 (153 M')		15
	- Perbaikan Talud dan Jalan Lingkungan Kel. Bhayangkara RT.8/RW.4 (100 M')		58
	Konsultansi Jayapura Utara		
	- Perencanaan Talud di Distrik Jayapura Utara		100
	- Pengawasan Talud di Distrik Jayapura Utara		100
	Distrik Abepura dan Heram		
	- Penimbunan dan Pembuatan Talud Kel. Waena Jalan Belut Expo (190 M')		692
	- Pembuatan Talud Bisoka II Kel. Wahno RT.4/RT.5 (167 M')		50
	- Pembangunan Talud, Drainase dan Cor Jalan Kel. Yabansai RT.2/RW.3		155
	- Pembuatan Pagar Tembok Warga Kampwolker Kel. Yabansai RT.3/RW.2		125
	Konsultansi Abepura dan Heram		
	- Perencanaan Talud di Distrik Abepura dan Heram		100
	- Pengawasan Talud di Distrik Abepura dan Heram		100
	Pembangunan Talud (Tambahan)		
	- Pembangunan Talud Kali Acai		1514/150
	- Pembangunan Talud Samping BANK PAPUA Jayapura Samping Gereja Overtom		24
	- Pembangunan Talud Samping Mesjid AL-TAQWA Jalan Masuk SMA 2		20
	Jasa Konsultasi Perencanaan		
	- konsultasi Perencanaan Pembangunan Talud Kali Acai		100
	- Konsultasi Perencanaan Pembangunan Talud Samping BANK PAPUA Jayapura Samping Gereja Overtom		100
	- Konsultasi Perencanaan Pembangunan Talud Samping Mesjid AL-TAQWA Jalan Masuk SMA 2		100
	Jasa Konsultasi Pengawasan		
	- konsultasi Pengawasan Pembangunan Talud Kali Acai		
	- Konsultasi Pengawasan Pembangunan Talud Samping BANK PAPUA Jayapura Samping Gereja Overtom		100
	- Konsultasi Pengawasan Pembangunan Talud Samping Mesjid AL-TAQWA Jalan Masuk SMA 2		100
	Pembangunan Jembatan dan Talud RT 03/RW 08 Kelurahan Imbi Dok VII Kali		
	- Pembangunan Jembatan dan Talud RT 03/RW 08 Kelurahan Imbi Dok VII Kali		9
	- Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan dan Talud RT 03/RW 08 Kelurahan Imbi Dok VII Kali		100
	- Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Talud RT 03/RW 08 Kelurahan Imbi Dok VII Kali		49.33

- Outcome : Kenyamanan di Lingkungan Permukiman 80%

Distrik Jayapura Utara



Pembangunan Talud di Jalan Sampan
Dok IX Atas Kel. Imbi RT.1/RW.4
(190M')



Pembangunan Talud Kel. Gurabesi
RT.4/RW.5 (190M')



Pembangunan Talud Kelurahan
Angkasa RT.7/RW.2



Pembangunan Talud Pasar Ikan Dok IX
Kelurahan Tanjung Ria RT.5/RW.1



Perbaikan Talud dan Perbaikan Jalan
Lingkungan Kel.

Distrik Abepura dan Heram



Penimbunan dan Pembuatan
Talud Kel. Waena Jalan Belut
Expo (190 M')



Pembuatan Talud Bisoka II Kel.
Wahno RT.4/RT.5 (167 M')



Pembangunan Talud, Drainase dan
Cor Jalan Kelurahan Yabansai
RT.2/RW.3



Pembuatan Pagar Tembok Warga
Kampwolker Kelurahan Yabansai
RT.3/RW.2



Pengerukan Kali Acai



Pembangunan Talud Samping Bank
Papua Jayapura Samping Gereja
Overtom



Pembangunan Talud Samping Masjid
al Taqwa Jalan Masuk SMA 2



Pembangunan Jembatan dan Talud RT 03/RW.08 Kelurahan Imbi Dok VII Kali.
(ABT)

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

Keterangan (Permasalahan dan Solusi) :

Khusus untuk Pekerjaan pembangunan Talud Kali Acai Rp. 136.000.000 tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh pemilik hak Ulayat tidak memperbolehkan untuk dilaksanakan.

Solusi Dana dikembalikan.

b. Kegiatan : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Alokasi Anggaran : Rp. 932.500,000,00

Sumber dana : OTSUS I

Realisasi Anggaran : Rp. 921.689.800,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp. Rp. 921.689.800,00
- Output : Terbangunnya Talud Permukiman di Kota Jayapura

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	b Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (OTSUS) I			
	- Pembangunan Talud Depan Kantor Kepala Kampung Koya Koso		75	M'
	- Pembangunan Talud RT.03/RW.01 Kelurahan Wahno		260	M'
	- Pembangunan Talud Dekat Gereja GBI Kompleks Uncen Bawah RT.01/RW.06 Kelurahan Kota Baru		175	M'
	Jasa Konsultansi			
	- Jasa Konsultansi Perencanaan		100	%
	- Jasa Konsultansi Pengawasan		100	%

- Outcome : Kenyamanan di Lingkungan Permukiman



Pembangunan Talud Depan Kantor
Kepala Kampung Koya Koso



Pembangunan Talud RT.03/RW.01
Kelurahan Wahno



Pembangunan Talud Dekat Gereja GBI Kompleks
Uncen Bawah RT.01/RW.06 Kelurahan Kota Baru

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

c. Kegiatan : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Alokasi Anggaran : Rp . 560.000.000,00

Sumber dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp. 548.756.800,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp . Rp. 548.756.800,00
- Output : Terbangunnya Talud Permukiman di Kota Jayapura

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
c	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (OTSUS)			
	Distrik Abepura			
	- Pembangunan Talud Kel. Vim RT 004 / RW 001 P=150 M dan RT 005 / RW 004 P=50 M dan RT 001/ RW 008 P= 100 M		300	M'
	Distrik Muara Tami			
	- Pembangunan Talud Kampung Moso (100 M)		52	M'
	Jasa Konsultansi			
	- Jasa Perencanaan		100	%
	- Jasa Pengawasan		100	%

- Outcome : Kenyamanan di Lingkungan Permukiman 75%



Pembangunan Talud Kel. Vim RT 004 / RW 001 P=150 M dan RT 005 / RW 004 P=50 M dan RT 001/ RW 008 P= 100 M



Pembangunan Talud Kampung Moso (100 M)

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik .

d. Kegiatan : Pembangunan Talud Sungai Dok IX Kali Kelurahan Tanjung Ria

Alokasi Anggaran : Rp. 500.000.000,00

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 495.590.000,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp. 495.590.000,00
- Output : Terbangunnya Talud Pengaman Pantai dan Kali

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	d Pembangunan Talud Sungai Dok IX Kali Kelurahan Tanjung Ria			
	- Pembangunan Talud Sungai Dok IX Kali Kel. Tanjung Ria		43	M'
	Jasa Konsultasi			
	- Jasa Konsultasi Perencanaan		100	%
	- Jasa Konsultasi Pengawasan		100	%

- Outcome : Tersediannya Pengaman Longsor pada Tepi Pantai dan Kali 85%



Pembangunan Talud Sungai Dok IX Kali Kel. Tanjung Ria

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik .

e. Kegiatan : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (OTSUS) (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 95.805.000,00

Sumber Dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp 95.805.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Dana sebesar Rp 95.805.000,00
- Output : Terbangunnya Talud Rumah Pendudu belakang Fisioterapi RSUD
DOK II Kel. Bhayangkara sepanjang 23 M'
- Outcome : Kenyamanan di Lingkungan Permukiman

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut diluncurkan disebabkan Tahun Anggaran 2016 pekerjaannya belum selesai akibat persoalan tanah.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

9. Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

a. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (OTSUS) (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 4.785.000,00

Sumber Dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp -

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Dana sebesar Rp
- Output : Tersedianya Saluran dan Bangunan Perlengkapan Jalan yang
Memadai
- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

b. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK) Luncuran

Alokasi Anggaran : Rp 1.810.527.377,00

Sumber Dana : DAK

Realisasi Anggaran : Rp 1.810.527.377,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 1.810.527.377,00
- Output : Tersedianya Saluran dan Bangunan Perlengkapan Jalan yang Memadai
- Outcome : Lancarnya Lalu Lintas di Kota Jayapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

c. Kegiatan : Pemeliharaan / Pembersihan Saluran Jalan (SWAKELOLA)

Alokasi Anggaran : Rp. 500.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 500.000.000,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp. 500.000.000,00
- Output : Tersediannya Saluran yang Memadai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
c	Pemeliharaan/Pembersihan Saluran Jalan (SWAKELOLA)			
-	Pemeliharaan Saluran/Jalan 4 Distrik (Swakelola)		3150	M1

- Outcome : Lancarnya Drainase di Kota Jayapura

Distrik Jayapura Utara



Distrik Jayapura Selatan



Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik .

10. Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

a. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Alokasi Anggaran : Rp. 700.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 700.000.000,00

Realisasi Kegiatan :100 %

- Input : dana sebesar Rp. 700.000.000,00
- Output : 3 Unit Buldozer dan 4 Unit Exavator
- Outcome : Optimalisasi Pekerjaan dapat tercapai

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan : Merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

11. Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Kegiatan : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Swakelola)

Alokasi Anggaran : Rp. 250.000.000,00

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,00

Realisasi Kegiatan :100 %

- Input : dana sebesar Rp. 250.000.000,00
- Output : -

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
	a Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Swakelola)			
	- Belanja Pemeliharaan (Pengecatan, Penanaman Bunga, Pemupukan, Pembersihan, dan Perawatan 80 Unit Taman)		1	Tahun
	- Pemangkasan Pohon Penghijauan		1	Tahun
	- Pembelian Piala Kejuaraan (1 Set = 3 Buah Piala)		3	Set
	Belanja modal			
	Belanja Modal peralatan danMesin-Pengadaan Alat Pengolahan			
	Belanja Modal peralatan danMesin-Pengadaan Alat-Alat Peternakan			
	Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Pertanian dan Peternakan Lainnya			
	- Pengadaan Alat Sekop		15	Unit
	- Pengadaan Alat Parang		15	Unit
	- Pengadaan Alat Gunting Stek		15	Unit
	- Pengadaan Gunting Pangkas		15	Unit
	- Pengadaan Dodos		5	Unit
	- Pengadaan Sapu Daun		10	Unit
	- Pengadaan Sapu Lidi		10	Unit
	- Pengadaan Serok Sampah		5	Unit
	- Pengadaan Peckuel		2	Unit

- Outcome : Optimalisasi Pekerjaan dapat tercapai







Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

b. Kegiatan : Sarana dan Prasarana Kebun Bibit

Alokasi Anggaran : Rp. 50.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 50.000.000,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp. 50.000.000,00
- Output : -

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	b Sarana dan Prasarana Kebun Bibit			
	- Pengadaan Sapu Lidi Pake Tangkai		4	Bh
	- Plastik Sampah		8	Bh
	- Gunting Stek		4	Bh
	Belanja Bahan /Material			
	Belanja Bahan Baku Lain			
	Belanja Bahan Baku Lainnya			
	- Pengadaan tanah Humus		17	M3
	- Pengadaan Sekam Padi		20	Karung
	- Pengadaan Pupuk Perangsang Akar		10	Unit
	- Pengadaan Pupuk Bunga Gandasil		10	Unit
	- Pengadaan Confodor		5	Unit
	- Pengadaan Decis 2,5 Ec		2	Unit
	- Pengadaan Pupuk Decaster		6	Unit
	- Pengadaan Tanah Humus		10	M3
	- Pengadaan Pupuk Organik Kompos		40	Karung
	- Pengadaan Pakis		4	Karung
	- Pengadaan Polly Bag		1800	Kantong
	Belanja Pemeliharaan			
	Belanja Pemeliharaan Tanah			
	Biaya Pemeliharaan Kebun Bibit 1 Tahun			
	- Biaya Penyiraman Tanaman, Pemupukan (4 Org x 16 Hari x 12 Bulan)		100	OH
	- Biaya Pengisian Media		1	Keg

- Outcome : Optimalisasi Pekerjaan dapat tercapai



Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

c. Kegiatan : Pembangunan Taman Numbay

Alokasi Anggaran : Rp. 300.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 296.564.000,00

Realisasi Kegiatan :100 %

- Input : dana sebesar Rp. 250.000.000,00
- Output : -

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
	c Pembangunan Taman Numbay			
	- Pembangunan Taman Numbay		1	Keg
	- Perencanaan		1	Keg
	- Pengawasan		1	Keg

- Outcome : Optimalisasi Pekerjaan dapat tercapai



Pembangunan Taman Numbay

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan : Merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

12. Program : Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

a. Kegiatan : Normalisasi Kali di Kota Jayapura (SWAKELOLA) (Induk + ABT)

Alokasi Anggaran : Rp. 2.347.885.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 2.326.046.494,00

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp. 2.326.046.494,00

- Output : Kali Bersih :

1. Kali Anafre, Entrop 1,2,3 ,

Kali Acai, Kanal Pasar Youtefa,

Saluran di dalam Pasar Youtefa,

Kali Organda, Kali ke Pasar Youtefa Baru,

Kali Karya Tabi,

saluran Jalan Nuri,

Saluran depan Hotel Andalucia,

Saluran depan PTC,

Saluran di Kompleks Perumahan DPRD Kotaraja,

Saluran ke Hotel Rais Argapura.

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
12	Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
a	Normalisasi Kali di Kota Jayapura (SWAKELOLA)			
	Pengerukan Kali Anafre		4928	M3
			364	M
	Pengerukan Kali Entrop Samping Polsek Japsel		1875	M3
			560	M
	Pengerukan Sedimen Samping Terminal Sampai PTC Entrop.		150	M3
			98	M
	Pengerukan Kali Acai		2316	M3
			250	M
	Kali Kompleks Perum Organda dan Lobang Alam Konya		937	M3
			250	M
	Pengerukan Kali Entrop I		875	M3
			320	M
	Kali SMU 4 s/d Embung Samping Hotel Musi		2034	M3
			440	M
	Kali Karya Tabi		467	M3
			173	M
	Kali Kantor Otonom Kotaraja		360	M3
			358	M
	Kali Entop 2 - Belakang PTC		968	M3
			250	M
	Pembangunan Talud Dermaga Kali Acai		16,5	m

- Outcome : Kali yang Terawat




Pengerukan Kali Anafre



Pengerukan Kali Entrop Samping Polsek Japsel



Pengerukan Sedimen Samping Terminal
Sampai PTC Entrop



Pengerukan Kali Acai



Pengerukan Kali Anafre (Tahap II)



Kali Kompleks Perum Organda dan Lobang
Alam Konya



Pengerukan Kali Entrop I



Kali Kantor Otonom Kotaraja



Pembangunan Talud Dermaga Kali Acai



Kali SMU 4 s/d Embung Samping Hotel Musi

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

b. Kegiatan : Pengendalian Banjir diHulu Kali Entrop

Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000.000

Sumber dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 1.756.980.000

Realisasi Kegiatan : 65%

- Input : Rp. 1.756.980.000
- Output : Terbangunnya Chek Dum Kali

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
12	Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
	b Pengendalian Banjir di Hulu Kali Entrop			
	- - Pembangunan Check DAM		12	m
	- - Pengawasan Pembangunan Check DAM		1	dokumen

- Outcome : Kali yang terawat



Pembangunan Cek Dam

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

Keterangan (Permasalahan dan Solusi) :

Kegiatan ini hanya dapat diselesaikan 65% disebabkan Persoalan tanah yang berlarut larut sehingga mengalami keterlambatan, 35% sisa pekerjaan di luncurkan ke Tahun Anggaran 2018.

terkendela kondisi cuaca musim hujan. Kegiatan diusulkan untuk dilanjutkan tahun berikutnya.

13. Program : Program Pengembangan Dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

a. Kegiatan : Pembangunan Penahan Tanah/Talud

Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000.000

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 1,944,865,000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : Rp. 1,944,865,000
- Output : Terbangunnya Talud Pengaman Pantai dan Kali

14	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya			
	Pembangunan Penahan Tanah/Talud			
	- Pembangunan Talud di Kali Kampung Nafri		82,25	m
	- Pembangunan Talud di Kali Karya Tabi		31,07	m
	- Pembangunan Talud di kali Entrop		130	m
	- Pembangunan Talud di Kali Anafre		27	m
	- Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Belakang Perum AL		135	m
	- Pembangunan Talud Kali Kampwolker Perumnas III Waena		18,25	m
	- Pembangunan Talud dan Drainase di Pinggir RT02/RW05 Kel. Mandala		46,25	m
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			
	- Pembangunan Talud di Kali Kampung Nafri		1	doumen
	- Pembangunan Talud di Kali Karya Tabi		1	doumen
	- Pembangunan Talud di kali Entrop		1	doumen
	- Pembangunan Talud di Kali Anafre		1	doumen
	- Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Belakang Perum AL		1	doumen
	- Pembangunan Talud Kali Kampwolker Perumnas III Waena		1	doumen
	- Pembangunan Talud dan Drainase di Pinggir RT02/RW05 Kel. Mandala		1	doumen
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan			
	- Pembangunan Talud di Kali Kampung Nafri		1	doumen
	- Pembangunan Talud di Kali Karya Tabi		1	doumen
	- Pembangunan Talud di kali Entrop		1	doumen
	- Pembangunan Talud di Kali Anafre		1	doumen
	- Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Belakang Perum AL		1	doumen
	- Pembangunan Talud Kali Kampwolker Perumnas III Waena		1	doumen
	- Pembangunan Talud dan Drainase di Pinggir RT02/RW05 Kel. Mandala		1	doumen

- Outcome : Tersedianya Penahan Longsor pada tepi Pantai dan Kali 45%



Pembangunan Talud di Kali Kampung Nafri



Pembangunan Talud di Kali Karva



Pembangunan Talud di Kali Kampung



Pembangunan Talud di Kali Entrop

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

14. Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

a. Kegiatan : Pengembangan Distribusi Air Minum (DAK Reguler) (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 8.500.000

Sumber Dana : DAK Reguler

Realisasi Anggaran : Rp 8.500.000

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 8.500.000
- Output : 1 dokumen Konsultansi pengawasan
- Outcome : Kebutuhan Air Minum Masyarakat Terpenuhi

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karena akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

b. Kegiatan : Pengembangan Distribusi Air Minum(DAK Affirmasi) (Luncuran)

Alokasi Anggaran : Rp 70.548.000,00

Sumber Dana : DAK Affirmasi

Realisasi Anggaran : Rp 70.548.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 70.548.000,00
- Output : 1 dokumen Konsultansi Pengawasan

- Outcome : Kebutuhan Sarana Pengolahan Air Limbah/MCK++Terpenuhi

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kegiatan tersebut merupakan Luncuran dari tahun 2016, karna akibat dari transfer dana DAK 2016 triwulan IV belum di transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

c. Kegiatan : Pengembangan Distribusi Air Minum (DAK PENUGASAN)

Alokasi Anggaran : Rp. 8.164.000.000

Sumber Dana : DAK PENUGASAN

Realisasi Anggaran : Rp. 7,367,606,000

Realisasi Kegiatan : 100 %

- Input : dana sebesar Rp. 7,367,606,000
- Output : Terbangunnya Kontruksi Jaringan Air Minum

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
	c Pengembangan Distribusi Air Minum (DAK Penugasan)			
	- Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Jayapura Utara (SR)		800	m
			77	kk
	- Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Jayapura Selatan (SR)		1100	m
			160	kk
	- Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Abepura (SR)		4500	m
			550	kk
	- Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Heram (SR)		2507	m
			352	kk
	- Jasa Pengawasan Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum (DAK IPD)		1	doumen

- Outcome : Tersediannya Air Minum bagi Masyarakat



Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Jayapura Utara



Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Jayapura Selatan (SR)



Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Abepura (SR)



Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Heram (SR)

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

d. Kegiatan : Pembangunan Prasarana Sanitasi

Alokasi Anggaran : Rp. 3.399.000.000

Sumber Dana : DAK IPD

Realisasi Anggaran : Rp. 3,221,848,800

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp. 3,221,848,800
- Output : Terbangunnya Prasarana IPAL

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
	d Pembangunan Prasarana Sanitasi			
	Belanja Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor			
	- (SR) Distrik Jayapura Utara	SR	144	titik
		MCK	6	unit
		jiwa terlayani	252	jiwa
		jembatan kayu	97	m
	- (SR) Distrik Jayapura Selatan	SR	72	titik
		MCK	3	unit
		jiwa terlayani	124	jiwa
	- (SR) Distrik Abepura	SR	72	titik
		MCK	3	unit
		jiwa terlayani	124	jiwa
		jembatan kayu	13	m
	- (SR) Distrik Heram	SR	72	titik
		MCK	3	unit
		jiwa terlayani	124	jiwa
	- (SR) Distrik Muara Tami	SR	72	titik
		MCK	3	unit
		jiwa terlayani	124	jiwa
	- Pengawasan		1	doumen

- Outcome : Terpenuhiya sanitasi bagi masyarakat yang baik



MCK Jayapura Utara



MCK Distrik Abepura



Sanitasi Jayapura Selatan



Sanitasi Distrik Heram



Sanitasi Distrik Muara Tami

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

e. Kegiatan : Pembangunan Jaringan Distribusi/Sambungan Rumah

Alokasi Anggaran : Rp. 1.300.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 1.279.703.800,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp. 1.279.703.800,00
- Output : Tersediannya Jaringan Air Bersih

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
	e Pembangunan Jaringan Distribusi/Sambungan Rumah			
	- Pembuatan Bak Penampung Air Bersih dan Pemasangan Pipa Air RT.04RW.09 Kel . Imbi	pipa	800	M
		SR	20	titik
		Bak	2	buah
	- Pemasangan Pipa PE '2' Distribusi diHamadi Lapangan Kel. Hamadi RT 2,3/RW6	pipa	1356	M
		SR	60	titik
	- Pembuatan Sumur Bor di Dok IX Kel. Tanjung Ria RT.03/RW.09	pipa	200	M
		SR	60	titik
		sumur bor	3	unit
	- Pembuatan Hydrant di RW V, RW VI di Kel. Gurabesi (dibelakang BRI)	pipa	978	M
		Bak	3	unit
		hydrant	9	unit
	- Jasa Perencanaan		1	doumen
	Jasa Pengawasan		1	doumen

- Outcome : Masyarakat Menerima Air Bersih



Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih dan Pemasangan Pipa Air RT.04/RW.09
Kel. Imbi



Pemasangan Pipa PE"Z" Distribusi di Hamadi Lapangan Kel.Hamadi RT.2,3/RW.6



Pembuatan Sumur Bor di DOK IX Kel. Tanjung Ria RT.03/RW.09



Pembuatan Hydrant di RW. V, RW VI di Kel. Gurabesi (Belakang BRI)

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan : Merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

15. Program Pengendalian Banjir

a. Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Alokasi Anggaran : Rp. 400.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 397.350.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp. 397.350.000,00
- Output : Terbangunnya Talud Pengaman Pantai

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
15	Program Pengendalian Banjir			
	- Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Abepantai		75	m
	- Talud Penahan Gelombang Pantai Argapura		86	m
	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan			
	- Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Abepantai		1	doumen
	- Talud Penahan Gelombang Pantai Argapura		1	doumen
	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan			
	- Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Abepantai		1	doumen
	- Talud Penahan Gelombang Pantai Argapura		1	doumen

- Outcome : Tersediannya Penahan Longsor pada Pinggir Pantai



Pembangunan Talud Pengaman Pantai
di Abepantai



Talud Penahan Gelombang Pantai
Argapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

16. Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.670.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 1.647.704.800,00

Realisasi Kegiatan : 96%

- Input : dana sebesar Rp. 1.647.704.800,00
- Output : Terbangunnya Jalan Jerambah bagi Masyarakat

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
16	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
a	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan			
	- Pembangunan Pagar Gereja Solavide Tasangkapura (16M)		16	m
	- Pembangunan Jalan Jerambah Kel. Argapura (143 M2)		104,35	m
	- Pembangunan Jalan Jerambah Kel. Imbi (79 M2)		114	m
	- Pembangunan Jalan Jerambah Kel. Tanjung Ria (161 M2)		161	m
	- Pembangunan Jalan Jerambah Kel. Hedam (300 M2)		300	m
	- Perencanaan		1	doumen
	- Pengawasan		1	doumen
	Pembuatan Dermaga Nelayan Tangkap Ikan Tradisional Kel. Hamadi			
	- Pembuatan Dermaga Nelayan Tangkap Ikan Tradisional Kel. Hamadi		64,4	m

- Outcome : Jalan Jerambah 80 %



Pembangunan Pagar Gereja Solavide Tasangkapura (16M)



Pembangunan Jalan Jerambah Kel. Argapura



Pembangunan Jalan Jerambah Kel.
Hedam



Pembuatan Dermaga Nelayan
Tangkap Ikan Tradisional Kel.
Hamadi



Pembangunan Jalan Jerambah Kel.
Imbi (79 M2)



Pembangunan Jalan Jerambah
Kel. Tanjung Ria

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

b. Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kota

Jayapura

Alokasi Anggaran : Rp. 1.150.000.000,00

Sumber Dana : OTSUS

Realisasi Anggaran : Rp. 857.261.800,00

Realisasi Kegiatan : 75 %

- Input : dana sebesar Rp. 394.860.100,00
- Output : Terbangunnya Jalan Lingkungan dan Dermaga Serta Tambatan

Perahu

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
16	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
	b Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kota Jayapura			
	- Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03/RW.III Kel. Trikora P=200M		190	m
	- Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan Pasar Inpres Tanjung Ria P=20M		-	m
	- Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu & Balai Nelayan Dok IX Kali Tanjung Ria P=65M		100	m
	- Pembangunan Jalan Jerambah Dok IX Kali RT 01/RWVII Kel. Imbi P=120 M		120	m
	- Jasa Konsultansi Perencanaan		1	Dokumen
	- Jasa Konsultansi Pengawasan		1	Dokumen

- Outcome : Terbangunnya Jalan Lingkungan dan Dermaga Serta Tambatan

Perahu



Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03/RW.III Kel. Trikora



Pembangunan Tambatan Perahu
Nelayan Pasar Inpres Tanjung Ria



Pembangunan Jalan Jerambah Dok IX
Kali RT 01/RWVII Kel. Imbi

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017.

Untuk pekerjaan pembangunan Tambatan perahu Nelayan Pasar Inpres Tanjung Ria Rp. 281.150.000. tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan komplain dari

salah satu warga yang menghendaki penanganannya yang lebih luas sedangkan kemampuan keuangan tidak mencukupi.

Solusinya dana di kembalikan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

c. Kegiatan : Dana Biaya Operasional Pendampingan (BOP) Program

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan (P3IPK)

Alokasi Anggaran : Rp. 200.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp. 199.420.053,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp. 199.420.053,00
- Output : Terselenggaranya Program Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan

No	Distrik	Nama BKM	Kelurahan	Lokasi Kegiatan	Kegiatan	Volume			Nilai Kegiatan	BOP BKM	Total
						P	L	T			
1	Jayapura Utara	HENA TAJE	Kelurahan Tanjung Ria	Rt.002 - Rw.004	Pembangunan Jalan Beton.	212	150	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
2	Jayapura Utara	NOKEN	Kelurahan Angkasapura	Rt.003 - Rw.002	Betonisasi Jalan	190	3	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
3	Jayapura Utara	IMBI MANDIRI	Kelurahan Imbi	Rt.003 - Rw.005	Pembangunan Drainase, Jalan Beton dan Talud	130	0,5	0,5	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
4	Jayapura Utara	BOBOCA	Kelurahan Mandala	Rt.001 - Rw.001	Pembangunan Jalan beton dan Talud	100	3	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
5	Jayapura Utara	YEFTA	Kelurahan Trikora	Rt.004 - Rw.003	Pembangunan Jalan Beton, Jalan Tangga dan	90	2	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
6	Jayapura Utara	BHAYANGKARA MANDIRI	Kelurahan Bhayangkara	Rt.001 - Rw.002	Jalan Tangga	95	1,5	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
7	Jayapura Utara	NUMBAY RAYA	Kelurahan Gurabesi	Rt.003 - Rw.004	Pembuatan Saluran Terbuka	175	0,5	0,5	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
8	Jayapura Selatan	ANAFRE	Kelurahan Numbay	Rt.003 - Rw.004	Jalan Beton	175	2,2	0,12	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
9	Jayapura Selatan	NANDOMI	Kelurahan Ardipura	Rt.003 - Rw.003	Jalan Beton	100	3	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
10	Jayapura Selatan	BERGENDAL	Kelurahan Argapura	Rt.001 - Rw.003	Pembangunan Talud	100	3	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
11	Jayapura Selatan	MAJU BERSAMA	Kelurahan Hamadi	Rt.004 - Rw.004	Saluran Drainase Tertutup	101,6	0,5	0,5	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
12	Jayapura Selatan	WAFNAN	Kelurahan Entrop	Rt.004 - Rw.010	Betonisasi Jalan	190	3	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
13	Abeapura	WAHNO MANDIRI	Kelurahan Wahno	Rt.006 - Rw.001	Betonisasi Jalan	150	3	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
14	Abeapura	WAI MHOROCK PASTI	Kelurahan Wai Mhorock	Rt.007 - Rw.006	Pembangunan Betonisasi Jalan	80	2,6	0,15	28.500.000	5.000.000	33.500.000,00
15	Abeapura	WAI MHOROCK PASTI	Kelurahan Wai Mhorock	Rt.007 - Rw.006	Pembangunan Drainase	116	0,5	0,6	66.500.000	-	66.500.000,00
16	Abeapura	SINJI WECI	Kelurahan Vim	Rt.005 - Rw.004	Jalan Beton	110	2,5	0,15	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
17	Abeapura	YOBU	Kelurahan Kota Baru	Rt.001 - Rw.006	Penimbunan Badan Jalan	130	3	0,3	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
18	Abeapura	ABEKRA	Kelurahan Yobe	Rt.001 - Rw.001	Rehab Drainase	75	0,9	0,7	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
19	Abeapura	WANYAMBEY	Kelurahan Awiyo	Rt.001 - Rw.006	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Saluran	213	0,6	0,4	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
20	Abeapura	MATAHARI ASANO	Kelurahan Asano	Rt.004 - Rw.001	Drainase dan Sumur Bor	75	0,6	0,5	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
21	Abeapura	TELUK YOUTEFA	Kelurahan Abepantai	Rt.001 - Rw.006	Drainase	145	0,6	0,5	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
22	Heram	EMEREUW	Kelurahan Hedam	Rt.002 - Rw.006	Drainase	130	3	0,12	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
23	Heram	WELVO	Kelurahan Waena	Rt.001 - Rw.002	Betonisasi jalan	196	3	0,13	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
24	Heram	CAMPIWOLKER	Kelurahan Yabansai	Rt.001 - Rw.012	Betonisasi jalan	130	3	0,12	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
25	Muaratami	CINTA MAKAMUR	Kelurahan Koya Barat	Rt.001,002,003,005 - Rw.004/Rt.001,002,0 03,004 - Rw.002	Penimbunan Badan Jalan	600	3	0,3	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
26	Muaratami	MAJU MANDIRI	Kelurahan Koya Timur	Rt.001-Rw.001	Penimbunan Badan Jalan	800	3	0,3	95.000.000	5.000.000	100.000.000,00
										Total	2.500.000.000,00

- Outcome : Terselenggaranya Program Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan (P3IPK)

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017.

Dana BOP Rp.200.000.000. merupakan Pendampingan dari Kegiatan P3IPK di 25 Kelurahan sedangkan, Bantuan Anggarannya berada di SKPD BPKAD.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

d. Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan

Alokasi Anggaran : Rp 500.000.000,00 (ABT)

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp 496.901.800,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp Rp 496.901.800,00
- Output : Jembatan 1 Unit dan Jalan di RW 08 Kel. Imbi Distrik Jayapura
Utara (92 m)

No	Program , Kegiatan dan Pekerjaan	Rekap Volume Kegiatan	Volume	Satuan
16	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			
	d Pembangunan Jalan Lingkungan			
	- Pembangunan Jembatan RT 04/RW 06 Kelurahan Bhayangkara	jembatan	8,5	m
		talud	43,75	m
	- Jasa Konsultasi Perencanaan		1	dokumen
	- Jasa Konsultasi Pengawasan		1	dokumen

- Outcome : Jalan Lingkungan dan Jembatan untuk Masyarakat



Pembangunan Jembatan RT 04/RW 06 Kelurahan Bhayangkara

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

17. Program : Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa (Luncuran)

a. Kegiatan : Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi

Alokasi Anggaran : Rp 28.450.000,00

Sumber Dana : DAK Reguler

Realisasi Anggaran : Rp 28.450.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp 28.450.000,00
- Output : 1 dokumen pengawasan
- Outcome : Meningkatnya Produksi Pertanian

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik.

18. Program : Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang

a. Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang

Alokasi Anggaran : Rp . 400.000.000,00

Sumber Dana : DAU

Realisasi Anggaran : Rp . 399.842.000,00

Realisasi Kegiatan : 100%

- Input : dana sebesar Rp . 399.842.000,00
- Output : Pengawasan dan Penerbitan Bangunan di Kota Jayapura, 2.399 surat teguran
- Outcome : Terkendalinya Tata Ruang di Kota Jayapura

Proses Perencanaan Program dan Kegiatan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Renja 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Baik

BAB IV

PENUTUP

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 yang telah dijabarkan dalam program kerja dengan mengacu kepada Renja, tugas pokok dan fungsinya.

Tahun 2017, terdapat Perubahan Struktur Organisasi akibat adanya penggabungan dua atau lebih SKPD sesuai Regulasi dari Pemerintah Pusat, untuk Dinas Kebersihan dan Pemakaman serta Bidang Tata Ruang, dan Bidang Pertamanan pada Dinas Tata Kota digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum sehingga menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sehingga terjadi penambahan 2 Bidang baru yaitu Bidang Persampahan dan Bidang Tata Ruang dan Seksi Penataan Lingkungan dan Pertamanan. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2016 sebanyak 70 Orang dengan adanya penggabungan SKPD pada tahun 2017 maka terjadi penambahan Personil Pegawai sebanyak 196 Orang dan Non Pegawai 843 Orang dengan Jumlah Total Personil sebanyak 1109 Orang.

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura mengelola Dana APBD sebesar **Rp. 185.461.471.105,-** yang bersumber dari

DAU Rp. 132.962.120.663,- DAK Rp. 33.851.099.000,- Dana OTSUS Rp. 18.648.125.442,- terdiri dari :

- Belanja tidak langsung yang merupakan belanja pegawai sebesar **Rp. 19.506.641.000,-** dan
- Belanja langsung untuk pembiayaan program dan kegiatan sebesar **Rp. 165.954.830.105,-.**

Dari Anggaran belanja tidak langsung dana yang terealisasi sebesar **Rp. 18.949.574.488,-** dan Anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 156.883.246.930,-** yang digunakan untuk pembiayaan 18 (Delapan Belas) program yang terinci dalam 88 (Delapan Puluh Delapan) kegiatan dan 211 Paket Pekerjaan. Dari 88 kegiatan Pada Tahun Anggaran 2017 Daya serap Belanja Langsung Kegiatan **adalah 96,16 %**

Di tahun 2017 alokasi dana APBD terdapat sisa dana sebesar **Rp. 10.028.651.943,-**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura tahun 2017 terdapat 8 paket pekerjaan dan 9 Paket Pengawasan (total dana **Rp. 4.848.848.715,-**) yang tidak selesai pelaksanaannya oleh karena terhambat masalah lapangan seperti : masalah Ganti Rugi Hak Ulayat (Pemalangan) dan masalah kepastian lokasi tanah , kegiatan – kegiatan tersebut di ajukan sebagai kegiatan lanjutan atau luncuran tahun 2018

Demikian laporan seluruh kegiatan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura tahun 2017, dengan harapan dokumen ini dapat menjadi salah satu acuan untuk evaluasi yang memotivasi untuk lebih baik lagi di tahun berikut.

Jayapura, 19 Januari 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG
KOTA JAYAPURA
SELAHU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOFDI J. RAMPI, S.Sos, MM
PEMBINA TK I
NIP. 19650814 198703 1 018**